



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
MUNICÍPIO DE ITACURUBI

Obra: Pavimentação urbana com blocos intertravados

Proponente: Município de Itacurubi

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO											
Itens	Serviços	Total dos itens		MÊS 1		MÊS 2		MÊS 3		MÊS 4	
		Valor	%	Valor	%	Valor	%	Valor	%	Valor	%
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 7.187,89	1,05%	R\$ 1.796,97	25%	R\$ 1.796,97	25%	R\$ 1.796,97	25%	R\$ 1.796,97	25%
2.0	PAVIMENTAÇÃO COM BLOCOS INTERTRAVADOS - AVENIDA PEDRO FERREIRA	R\$ 324.255,55	47,41%	R\$ -		R\$ -		R\$ 162.127,77	50%	R\$ 162.127,77	50%
3.0	PAVIMENTAÇÃO COM BLOCOS INTERTRAVADOS - RUA JUSTINO LOURENÇO	R\$ 176.266,92	25,77%	R\$ 176.266,92	100%	R\$ -					
4.0	PAVIMENTAÇÃO COM BLOCOS INTERTRAVADOS - CONTINUAÇÃO RUA JUSTINO LOURENÇO	R\$ 176.266,92	25,77%			R\$ 176.266,92	100%				
	TOTAL	R\$ 683.977,29	100%	R\$ 178.063,90	26,03%	R\$ 178.063,90	26,03%	R\$ 163.924,75	23,97%	R\$ 163.924,75	23,97%

Itacurubi, 10 de março de 2026

Responsável Técnico pela Elaboração do Cronograma Físico-Financeiro:

Joana Casalini
Engenheira Civil - CREA RS 216642
Prefeitura Municipal de Itacurubi - Matrícula 1105

Gelso dos Santos Soares
Prefeito Municipal de Itacurubi