



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
MUNICÍPIO DE ITACURUBI

Obra: Pavimentação urbana com blocos intertravados

Proponente: Município de Itacurubi

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO							
		Total dos itens		MÊS 1		MÊS 2	
Itens	Serviços	Valor	%	Valor	%	Valor	%
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 4.602,28	2,43%	R\$ 2.301,14	50%	R\$ 2.301,14	50%
2.0	PAVIMENTAÇÃO COM BLOCOS INTERTRAVADOS - RUA CLARIMUNDO TRINDADE SOARES	R\$ 134.062,64	70,78%	R\$ 134.062,64	100%	R\$ -	
3.0	PAVIMENTAÇÃO COM BLOCOS INTERTRAVADOS - RUA EUCLIDES NUNES DE LOURENÇO	R\$ 50.754,54	26,79%	R\$ -		R\$ 50.754,54	100%
	TOTAL	R\$ 189.419,47	100%	R\$ 136.363,78	71,99%	R\$ 53.055,68	28,01%

Itacurubi, 14 de janeiro de 2026.

Responsável Técnico pela Elaboração do Cronograma Físico-Financeiro

Carolina Franco Budel
Engenheira Civil - CREA RS 243252
Prefeitura Municipal de Itacurubi - Matrícula 1494

Gelso dos Santos Soares
Prefeito Municipal de Itacurubi