



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
MUNICÍPIO DE ITACURUBI

Obra: Ampliação de duas Salas de Aula - Escola de Ensino Fundamental Osório Rocha Chaves

Proponente: Município de Itacurubi

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO											
		Total dos itens		MÊS 1		MÊS 2		MÊS 3		MÊS 4	
Itens	Serviços	Valor	%	Valor	%	Valor	%	Valor	%	Valor	%
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES E GERAIS	R\$ 5.825,44	3,15%	R\$ 2.330,18	40,00%	R\$ 1.165,09	20,00%	R\$ 1.165,09	20,00%	R\$ 1.165,09	20,00%
2.0	INFRA-ESTRUTURA - FUNDAÇÕES	R\$ 24.771,64	13,38%	R\$ 24.771,64	100,00%	R\$ -		R\$ -		R\$ -	
3.0	SUPRA-ESTRUTURA	R\$ 18.199,56	9,83%	R\$ 7.279,82	40,00%	R\$ 10.919,74	60,00%	R\$ -		R\$ -	
4.0	PAREDES	R\$ 17.158,02	9,27%	R\$ -		R\$ 8.579,01	50,00%	R\$ 8.579,01	50,00%	R\$ -	
5.0	PAVIMENTAÇÃO - CONTRAPISO E PISO	R\$ 19.159,81	10,35%	R\$ -		R\$ 5.747,94	30,00%	R\$ 11.495,89	60,00%	R\$ 1.915,98	10,00%
6.0	ESTRUTURA DA COBERTURA E TELHAMENTO	R\$ 35.830,14	19,36%	R\$ -		R\$ 7.166,03	20,00%	R\$ 28.664,11	80,00%	R\$ -	
7.0	REVESTIMENTOS EXTERNOS	R\$ 7.883,22	4,26%	R\$ -		R\$ -		R\$ 6.306,58	80,00%	R\$ 1.576,64	20,00%
8.0	REVESTIMENTOS INTERNOS	R\$ 9.232,79	4,99%	R\$ -		R\$ -		R\$ 7.386,23	80,00%	R\$ 1.846,56	20,00%
9.0	PINTURA DE ALVENARIAS	R\$ 6.568,68	3,55%	R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ 6.568,68	100,00%
10.0	FORRO	R\$ 11.195,31	6,05%	R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ 11.195,31	100,00%
11.0	ESQUADRIAS	R\$ 18.298,59	9,89%	R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ 18.298,59	100,00%
12.0	ELÉTRICO	R\$ 10.975,96	5,93%	R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ 10.975,96	100,00%
	TOTAL	R\$ 185.099,15	100%	R\$ 34.381,64	18,57%	R\$ 33.577,80	18,14%	R\$ 63.596,90	34,36%	R\$ 53.542,80	28,93%

Data do orçamento:
Itacurubi, 29 de janeiro de 2026.

Rochele da Silva Mazzui
Arquiteta e Urbanista - CAU RS A96026-8
Prefeitura Municipal de Itacurubi

Gelso dos Santos Soares
Prefeito Municipal de Itacurubi