

Estado do Rio Grande do Sul

Prefeitura Municipal de Itacurubi

Obra: Construção / recuperação / complementação de estradas vicinais padrão alimentadora

Local: PA Conquista da Luta

Extensão Total : 46,310 Km

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO

Município: Prefeitura Municipal de Itacurubi

Prazo de execução: 150 dias

Data do Projeto: junho-2025

ITEM	ETAPAS	VALOR TOTAL	%	PERÍODO (dias)														
				30	60	90	120	150	180	210	240	270	300	330	360			
I	- SERVIÇOS PRELIMINARES, MOBILIZAÇÃO E INSTALAÇÃO DE CANTEIRO	R\$ 64.710,87	4,04%	76,59%					23,41%									
				49.560,15	-	-	-	-	15.150,72	-	-	-	-	-	-	-	-	-
II	- ELABORAÇÃO DE PROJETOS, ESTUDOS TÉCNICOS E TOPOGRAFIA	R\$ -		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
III	- ADMINISTRAÇÃO LOCAL E SEGURANÇA	R\$ 123.721,95	7,73%	4,96%	12,09%	25,35%	32,34%	25,25%										
				6.131,31	14.959,54	31.369,39	40.016,50	31.245,21	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
IV	- DESMATAMENTO E LIMPEZA	R\$ 28.712,20	1,79%	20,00%	80,00%													
				5.742,44	22.969,76	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
V	- TERRAPLENAGEM	R\$ 399.391,44	24,96%		30,00%	40,00%	30,00%											
				-	119.817,43	159.756,58	119.817,43	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VI	- OBRAS DE ARTES CORRENTES	R\$ 89.308,14	5,58%	20,00%	40,00%	40,00%												
				17.861,63	35.723,26	35.723,26	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VII	- OBRAS DE ARTES ESPECIAIS, SINALIZAÇÕES E MATA BURRO	R\$ -		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VIII	- REVESTIMENTO PRIMÁRIO	R\$ 894.236,62	55,89%			20,00%	40,00%	40,00%										
				-	-	178.847,32	357.694,65	357.694,65	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
IX	- DISPOSITIVOS DE DRENAGEM SUPERFICIAL E DE PROTEÇÃO	R\$ -		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
X	- RECUPERAÇÃO AMBIENTAL DE ÁREA DE EMPRÉSTIMO	R\$ -		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
XI	- SERVIÇOS COMPLEMENTARES	R\$ -		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Preço parciais (R\$)		1.600.081,22	R\$	79.295,53	193.469,99	405.696,55	517.528,58	404.090,58	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Preço acumulados (R\$)				79.295,53	272.765,52	678.462,07	1.195.990,65	1.600.081,22	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Percentuais parciais (%)		100,00%	100,00%	4,96%	12,09%	25,35%	32,34%	25,25%										
Percentuais acumulados (%)				4,96%	17,05%	42,40%	74,75%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Contrapartida proposta (%) =		R\$ 34.551,53	/ km															
Proponente =				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Convenente =		R\$ 1.600.081,22		79.295,53	193.469,99	405.696,55	517.528,58	404.090,58	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total =		R\$ 1.600.081,22																

Joana Casalini
Engª Civil - CREA 216642