

CRONOGRAMA GLOBAL DO LOTE									
				1ª MÊS		2ª MÊS		3ª MÊS	
TOTAL DO LOTE			R\$ 463.412,94	12%	R\$ 57.673,44	23%	R\$ 104.729,39	65%	R\$ 301.010,12
TOTAL DA AV. AMADEU			R\$ 146.513,67						
AV AMADEU AUGUSTO PARADINHA	1.	ADMINISTRAÇÃO	R\$ 7.350,21	50%	R\$ 3.675,11	50%	R\$ 3.675,11		R\$ -
	2.	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 1.744,95	100%	R\$ 1.744,95		R\$ -		R\$ -
	3.	INSTALAÇÃO DE CANTEIRO E SINALIZAÇÃO DE OBRA	R\$ 259,44	100%	R\$ 259,44		R\$ -		R\$ -
	4.	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO	R\$ 1.002,48	50%	R\$ 501,24		R\$ -	50%	R\$ 501,24
	5.	ESCAVAÇÃO PARA PREPARO DE BASE E SUB-BASE	R\$ 3.751,83	100%	R\$ 3.751,83		R\$ -		R\$ -
	6.	DRENAGEM PLUVIAL	R\$ 14.852,23	100%	R\$ 14.852,23		R\$ -		R\$ -
	7.	MEIO-FIO	R\$ 3.241,37		R\$ -	100%	R\$ 3.241,37		R\$ -
	8.	SUBLEITO	R\$ 1.333,18	100%	R\$ 1.333,18		R\$ -		R\$ -
	9.	SUB-BASE (MACADAME) (e = 20cm compactado)	R\$ 31.555,46	100%	R\$ 31.555,46		R\$ -		R\$ -
	10.	BASE EM BRITA GRADUADA (e = 15cm compactado)	R\$ 24.898,48		R\$ -	100%	R\$ 24.898,48		R\$ -
	11.	IMPRIMAÇÃO	R\$ 7.621,86		R\$ -	100%	R\$ 7.621,86		R\$ -
	12.	PINTURA DE LIGAÇÃO	R\$ 1.908,21		R\$ -		R\$ -	100%	R\$ 1.908,21
	13.	REVESTIMENTO EM CBUQ (Espessura 4cm)	R\$ 45.588,56		R\$ -		R\$ -	100%	R\$ 45.588,56
	14.	SINALIZAÇÃO	R\$ 1.405,41				R\$ -	100%	R\$ 1.405,41
AV ORESTE ÂNGELO BARNI		TOTAL DA AV. ORESTE	R\$ 316.899,27						
	1.	ADMINISTRAÇÃO	R\$ 7.350,21			100%	R\$ 7.350,21		R\$ -
	2.	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 136,00			100%	R\$ 136,00		R\$ -
	3.	INSTALAÇÃO DE CANTEIRO E SINALIZAÇÃO DE OBRA	R\$ 1.431,16		R\$ -	100%	R\$ 1.431,16		R\$ -
	4.	REMOÇÃO DO REVESTIMENTO EXISTENTE	R\$ 3.669,41		R\$ -	100%	R\$ 3.669,41		R\$ -
	5.	DRENAGEM PLUVIAL	R\$ 17.704,81		R\$ -	100%	R\$ 17.704,81		R\$ -
	6.	CANTEIRO CENTRAL - ILHAS	R\$ 2.502,90		R\$ -	100%	R\$ 2.502,90		R\$ -
	7.	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DA SUB-BASE	R\$ 12.242,52		R\$ -	100%	R\$ 12.242,52		R\$ -
	8.	BASE EM BRITA GRADUADA	R\$ 15.391,43		R\$ -	100%	R\$ 15.391,43		R\$ -
	9.	IMPRIMAÇÃO	R\$ 4.864,13		R\$ -	100%	R\$ 4.864,13		R\$ -
	10.	PINTURA DE LIGAÇÃO	R\$ 9.002,07		R\$ -		R\$ -	100%	R\$ 9.002,07
	11.	REVESTIMENTO EM CBUQ	R\$ 235.638,07		R\$ -		R\$ -	100%	R\$ 235.638,07
	12.	SINALIZAÇÃO	R\$ 6.966,56		R\$ -		R\$ -	100%	R\$ 6.966,56

