



**CFF - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO**  
Cronograma Base para Licitação

|   |                |
|---|----------------|
| T |                |
| 1 | Grau de Sigilo |
| 2 | #PÚBLICO       |

| Nº OPERAÇÃO                                                 | GESTOR | PROGRAMA             | AÇÃO / MODALIDADE     | OBJETO                    |        |        |       |       |
|-------------------------------------------------------------|--------|----------------------|-----------------------|---------------------------|--------|--------|-------|-------|
| PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DA AV. PLACIDINA DE ÁRAUJO E ENTORNO |        |                      |                       |                           |        |        |       |       |
| PROponente / Tomador                                        |        | Município / UF       | Localidade / Endereço | Apelido do Empreendimento |        |        |       |       |
| Município de Nova Prata                                     |        | Nova Prata/RS        | Rural                 |                           |        |        |       |       |
| Data Base                                                   | Deson. | Localidade do SINAPI | Descrição do Lote     | BDI 1                     | BDI 2  | BDI 3  | BDI 4 | BDI 5 |
| mar-26                                                      | Não    | Porto Alegre / RS    |                       | 23,64%                    | 15,00% | 21,76% |       |       |

| Item                                                                                        | Descrição das Metas / Macrosserviços | Valores Totais (R\$) | Início de Obra 00/01/00 | Parcela 1 fev/00 | Parcela 2 mar/00 | Parcela 3 abr/00 | Parcela 4 mai/00 | Parcela 5 jun/00 | Parcela 6 jul/00 | Parcela 7 ago/00 | Parcela 8 set/00 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------------|-------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| CRONOGRAMA GLOBAL DO LOTE                                                                   | 1.530.998,31                         | Parcela (%)          | 31,41%                  | 20,52%           | 48,06%           |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
|                                                                                             |                                      | Parcela (R\$)        | 480.925,92              | 314.202,73       | 735.869,66       |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
|                                                                                             |                                      | Acumulado (%)        | 31,41%                  | 51,94%           | 100,00%          |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
|                                                                                             |                                      | Acumulado (R\$)      | 480.925,92              | 795.128,65       | 1.530.998,31     |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| 1. ADMINISTRAÇÃO                                                                            | 50.844,09                            | Parcela (%)          | 33,33%                  | 33,33%           | 33,34%           |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
|                                                                                             |                                      | Acumulado (%)        | 33,33%                  | 66,66%           | 100,00%          |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
|                                                                                             |                                      | Acumulado (R\$)      | 16.946,34               | 33.892,67        | 50.844,09        |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| 2. PLACA DE OBRA                                                                            | 1.423,79                             | Parcela (%)          | 100,00%                 |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
|                                                                                             |                                      | Acumulado (%)        | 100,00%                 |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
|                                                                                             |                                      | Acumulado (R\$)      | 1.423,79                |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| 3. SINALIZAÇÃO DE OBRA                                                                      | 1.338,88                             | Parcela (%)          | 33,33%                  | 33,33%           | 33,34%           |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
|                                                                                             |                                      | Acumulado (%)        | 33,33%                  | 66,66%           | 100,00%          |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
|                                                                                             |                                      | Acumulado (R\$)      | 446,25                  | 892,50           | 1.338,88         |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| 4. MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO                                                             | 3.076,40                             | Parcela (%)          | 50,00%                  | 0,00%            | 50,00%           |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
|                                                                                             |                                      | Acumulado (%)        | 50,00%                  | 50,00%           | 100,00%          |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
|                                                                                             |                                      | Acumulado (R\$)      | 1.538,20                | 1.538,20         | 3.076,40         |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| 5. REMOÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO                                                                  | 32.322,26                            | Parcela (%)          | 100,00%                 |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
|                                                                                             |                                      | Acumulado (%)        | 100,00%                 |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
|                                                                                             |                                      | Acumulado (R\$)      | 32.322,26               |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| 6. RECOLOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS NOS LOCAIS DE NOVOS ELEMENTOS DE DRENAGEM | 0,00                                 | Parcela (%)          | 0,00%                   | 100,00%          | 0,00%            | 0,00%            | 0,00%            | 0,00%            | 0,00%            | 0,00%            |                  |
|                                                                                             |                                      | Acumulado (%)        | 0,00%                   | 100,00%          | 100,00%          | 100,00%          | 100,00%          | 100,00%          | 100,00%          | 100,00%          |                  |
|                                                                                             |                                      | Acumulado (R\$)      | 0,00                    | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |                  |
| 7. DRENAGEM PLUVIAL - nova Rede D.N. 400mm                                                  | 95.748,75                            | Parcela (%)          | 100,00%                 |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
|                                                                                             |                                      | Acumulado (%)        | 100,00%                 |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
|                                                                                             |                                      | Acumulado (R\$)      | 95.748,75               |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| 8. BOCAS-DE-LOBO                                                                            | 25.829,38                            | Parcela (%)          | 50,00%                  | 50,00%           |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
|                                                                                             |                                      | Acumulado (%)        | 50,00%                  | 100,00%          |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
|                                                                                             |                                      | Acumulado (R\$)      | 12.914,69               | 25.829,38        |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| 9. TUBOS DE INTERLIGAÇÃO ENTRE BOCAS-DE-LOBO E REDE PLUVIAL                                 | 5.167,82                             | Parcela (%)          | 50,00%                  | 50,00%           |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
|                                                                                             |                                      | Acumulado (%)        | 50,00%                  | 100,00%          |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
|                                                                                             |                                      | Acumulado (R\$)      | 2.583,91                | 5.167,82         |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| 10. CAIXAS DE LIGAÇÃO                                                                       | 13.457,73                            | Parcela (%)          | 100,00%                 |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
|                                                                                             |                                      | Acumulado (%)        | 100,00%                 |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
|                                                                                             |                                      | Acumulado (R\$)      | 13.457,73               |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| 11. SUBLEITO                                                                                | 34.515,73                            | Parcela (%)          | 100,00%                 |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
|                                                                                             |                                      | Acumulado (%)        | 100,00%                 |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
|                                                                                             |                                      | Acumulado (R\$)      | 34.515,73               |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| 12. BASE EM BRITA GRADUADA                                                                  | 465.770,72                           | Parcela (%)          | 50,00%                  | 50,00%           |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
|                                                                                             |                                      | Acumulado (%)        | 50,00%                  | 100,00%          |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
|                                                                                             |                                      | Acumulado (R\$)      | 232.885,36              | 465.770,72       |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| 13. IMPRIMAÇÃO                                                                              | 72.285,81                            | Parcela (%)          | 50,00%                  | 50,00%           |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
|                                                                                             |                                      | Acumulado (%)        | 50,00%                  | 100,00%          |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |

| I    |                                      |                      |                         |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
|------|--------------------------------------|----------------------|-------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Item | Descrição das Metas / Macrosserviços | Valores Totais (R\$) | Início de Obra 00/01/00 | Parcela 1 fev/00 | Parcela 2 mar/00 | Parcela 3 abr/00 | Parcela 4 mai/00 | Parcela 5 jun/00 | Parcela 6 jul/00 | Parcela 7 ago/00 | Parcela 8 set/00 |
|      |                                      |                      | Acumulado (R\$)         | 36.142,91        | 72.285,81        |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| 14.  | PINTURA DE LIGAÇÃO                   | 28.504,04            | Parcela (%)             | 0,00%            | 0,00%            | 100,00%          |                  |                  |                  |                  |                  |
|      |                                      |                      | Acumulado (%)           | 0,00%            | 0,00%            | 100,00%          |                  |                  |                  |                  |                  |
|      |                                      |                      | Acumulado (R\$)         | 0,00             | 0,00             | 28.504,04        |                  |                  |                  |                  |                  |
| 15.  | REVESTIMENTO EM CBUQ                 | 586.931,75           | Parcela (%)             | 0,00%            | 0,00%            | 100,00%          |                  |                  |                  |                  |                  |
|      |                                      |                      | Acumulado (%)           | 0,00%            | 0,00%            | 100,00%          |                  |                  |                  |                  |                  |
|      |                                      |                      | Acumulado (R\$)         | 0,00             | 0,00             | 586.931,75       |                  |                  |                  |                  |                  |
| 16.  | CONSTRUÇÃO DE CANTEIROS CENTRAIS     | 24.566,57            | Parcela (%)             | 0,00%            | 50,00%           | 50,00%           |                  |                  |                  |                  |                  |
|      |                                      |                      | Acumulado (%)           | 0,00%            | 50,00%           | 100,00%          |                  |                  |                  |                  |                  |
|      |                                      |                      | Acumulado (R\$)         | 0,00             | 12.283,29        | 24.566,57        |                  |                  |                  |                  |                  |
| 17.  | SINALIZAÇÃO                          | 89.214,59            | Parcela (%)             | 0,00%            | 0,00%            | 100,00%          |                  |                  |                  |                  |                  |
|      |                                      |                      | Acumulado (%)           | 0,00%            | 0,00%            | 100,00%          |                  |                  |                  |                  |                  |
|      |                                      |                      | Acumulado (R\$)         | 0,00             | 0,00             | 89.214,59        |                  |                  |                  |                  |                  |

Local \_\_\_\_\_

00 de janeiro de 1900 \_\_\_\_\_

Data \_\_\_\_\_

Nome: Fábio Golembieski

Título: Engenheiro Civil

CREA/CAU RS 134.449

ART/RRT: \_\_\_\_\_