



CFF - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
Cronograma Base para Licitação

T	
1	Grau de Sigilo
2	#PÚBLICO

Nº OPERAÇÃO	GESTOR	PROGRAMA	AÇÃO / MODALIDADE	OBJETO				
PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DA AV. PLACIDINA DE ÁRAUJO E ENTORNO								
PROONENTE / TOMADOR		MUNICÍPIO / UF	LOCALIDADE / ENDEREÇO	APELIDO DO EMPREENDIMENTO				
MUNICÍPIO DE NOVA PRATA		NOVA PRATA/RS	RURAL					
DATA BASE	DESON.	LOCALIDADE DO SINAPI	DESCRIÇÃO DO LOTE	BDI 1	BDI 2	BDI 3	BDI 4	BDI 5
mar-26	Não	Porto Alegre / RS		23,64%	15,00%	21,76%		

Item	Descrição das Metas / Macrosserviços	Valores Totais (R\$)	Início de Obra 00/01/00	Parcela 1 fev/00	Parcela 2 mar/00	Parcela 3 abr/00	Parcela 4 mai/00	Parcela 5 jun/00	Parcela 6 jul/00	Parcela 7 ago/00	Parcela 8 set/00
CRONOGRAMA GLOBAL DO LOTE	1.530.998,31	Parcela (%)	31,41%	20,52%	48,06%						
		Parcela (R\$)	480.925,92	314.202,73	735.869,66						
		Acumulado (%)	31,41%	51,94%	100,00%						
		Acumulado (R\$)	480.925,92	795.128,65	1.530.998,31						
1. ADMINISTRAÇÃO	50.844,09	Parcela (%)	33,33%	33,33%	33,34%						
		Acumulado (%)	33,33%	66,66%	100,00%						
		Acumulado (R\$)	16.946,34	33.892,67	50.844,09						
2. PLACA DE OBRA	1.423,79	Parcela (%)	100,00%								
		Acumulado (%)	100,00%								
		Acumulado (R\$)	1.423,79								
3. SINALIZAÇÃO DE OBRA	1.338,88	Parcela (%)	33,33%	33,33%	33,34%						
		Acumulado (%)	33,33%	66,66%	100,00%						
		Acumulado (R\$)	446,25	892,50	1.338,88						
4. MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO	3.076,40	Parcela (%)	50,00%	0,00%	50,00%						
		Acumulado (%)	50,00%	50,00%	100,00%						
		Acumulado (R\$)	1.538,20	1.538,20	3.076,40						
5. REMOÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO	32.322,26	Parcela (%)	100,00%								
		Acumulado (%)	100,00%								
		Acumulado (R\$)	32.322,26								
6. RECOLOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS NOS LOCAIS DE NOVOS ELEMENTOS DE DRENAGEM	0,00	Parcela (%)	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
		Acumulado (%)	0,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	
		Acumulado (R\$)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7. DRENAGEM PLUVIAL - nova Rede D.N. 400mm	95.748,75	Parcela (%)	100,00%								
		Acumulado (%)	100,00%								
		Acumulado (R\$)	95.748,75								
8. BOCAS-DE-LOBO	25.829,38	Parcela (%)	50,00%	50,00%							
		Acumulado (%)	50,00%	100,00%							
		Acumulado (R\$)	12.914,69	25.829,38							
9. TUBOS DE INTERLIGAÇÃO ENTRE BOCAS-DE-LOBO E REDE PLUVIAL	5.167,82	Parcela (%)	50,00%	50,00%							
		Acumulado (%)	50,00%	100,00%							
		Acumulado (R\$)	2.583,91	5.167,82							
10. CAIXAS DE LIGAÇÃO	13.457,73	Parcela (%)	100,00%								
		Acumulado (%)	100,00%								
		Acumulado (R\$)	13.457,73								
11. SUBLEITO	34.515,73	Parcela (%)	100,00%								
		Acumulado (%)	100,00%								
		Acumulado (R\$)	34.515,73								
12. BASE EM BRITA GRADUADA	465.770,72	Parcela (%)	50,00%	50,00%							
		Acumulado (%)	50,00%	100,00%							
		Acumulado (R\$)	232.885,36	465.770,72							
13. IMPRIMAÇÃO	72.285,81	Parcela (%)	50,00%	50,00%							
		Acumulado (%)	50,00%	100,00%							

I											
Item	Descrição das Metas / Macrosserviços	Valores Totais (R\$)	Início de Obra 00/01/00	Parcela 1 fev/00	Parcela 2 mar/00	Parcela 3 abr/00	Parcela 4 mai/00	Parcela 5 jun/00	Parcela 6 jul/00	Parcela 7 ago/00	Parcela 8 set/00
			Acumulado (R\$)	36.142,91	72.285,81						
14.	PINTURA DE LIGAÇÃO	28.504,04	Parcela (%)	0,00%	0,00%	100,00%					
			Acumulado (%)	0,00%	0,00%	100,00%					
			Acumulado (R\$)	0,00	0,00	28.504,04					
15.	REVESTIMENTO EM CBUQ	586.931,75	Parcela (%)	0,00%	0,00%	100,00%					
			Acumulado (%)	0,00%	0,00%	100,00%					
			Acumulado (R\$)	0,00	0,00	586.931,75					
16.	CONSTRUÇÃO DE CANTEIROS CENTRAIS	24.566,57	Parcela (%)	0,00%	50,00%	50,00%					
			Acumulado (%)	0,00%	50,00%	100,00%					
			Acumulado (R\$)	0,00	12.283,29	24.566,57					
17.	SINALIZAÇÃO	89.214,59	Parcela (%)	0,00%	0,00%	100,00%					
			Acumulado (%)	0,00%	0,00%	100,00%					
			Acumulado (R\$)	0,00	0,00	89.214,59					

Local _____

00 de janeiro de 1900 _____

Data _____

Nome: Fábio Golembieski

Título: Engenheiro Civil

CREA/CAU RS 134.449

ART/RRT: _____