

MUNICIPIO DE NOVA PRATA														
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO														
Obra:	REFORMA DA GARAGEM MUNICIPAL													
Local:	RODOVIA BR 470, N° 2190, NOVA PRATA													
Item	Descrição	Total	Mês 1		Mês 2		Mês 3		Mês 4		Mês 5		Mês 6	
1.1	SERVIÇOS PRELIMINARES E ADMINSTRAÇÃO DA OBRA	R\$ 47.264,12	R\$ 23.632,06	50,0%	R\$ 4.726,41	10,0%	R\$ 4.726,41	10,0%	R\$ 4.726,41	10,0%	R\$ 4.726,41	10,0%	R\$ 4.726,41	10,0%
1.2	INFRAESTRUTURA: SAPATA	R\$ 101.054,66	R\$ 101.054,66	100,0%	R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -	
1.3	SUPERESTRUTURA	R\$ 486.770,97	R\$ 146.031,29	30,0%	R\$ 243.385,49	50,0%	R\$ 97.354,19	20,0%	R\$ -		R\$ -		R\$ -	
1.4	ALVENARIA, VERGAS E CHURRASQUEIRA	R\$ 34.189,10	R\$ -		R\$ -		R\$ 34.189,10	100,0%	R\$ -		R\$ -		R\$ -	
1.5	PISOS	R\$ 118.369,53	R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ 59.184,77	50,0%	R\$ 59.184,77	50,0%
1.6	REVESTIMENTOS	R\$ 73.296,92	R\$ -		R\$ -		R\$ 73.296,92	100,0%	R\$ -		R\$ -		R\$ -	
1.7	FECHAMENTO LATERAL, COBERTURA, RUFOS E CALHAS	R\$ 333.510,72	R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ 166.755,36	50,0%	R\$ 166.755,36	50,0%	R\$ -	
1.8	ESQUADRIAS	R\$ 24.580,67	R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ 24.580,67	100,0%
1.9	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	R\$ 66.817,65	R\$ -		R\$ -		R\$ 33.408,83	50,0%	R\$ 33.408,83	50,0%	R\$ -		R\$ -	
1.10	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	R\$ 18.747,50	R\$ -		R\$ -		R\$ 9.373,75	50,0%	R\$ 9.373,75	50,0%	R\$ -		R\$ -	
1.11	ACESSIBILIDADE	R\$ 5.714,33	R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ 5.714,33	100,0%
1.12	PINTURA	R\$ 28.403,75	R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ 28.403,75	100,0%
1.13	PPCI	R\$ 779,68	R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ 779,68	100,0%
1.14	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	R\$ 3.090,00	R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ 3.090,00	100,0%
Total		R\$ 1.342.589,60	R\$ 270.718,01	20%	R\$ 248.111,90	18%	R\$ 252.349,20	19%	R\$ 214.264,35	16%	R\$ 230.666,54	17%	R\$ 126.479,61	9%
Total Acumulado			R\$ 270.718,01	9%	R\$ 518.829,91	27%	R\$ 771.179,11	58%	R\$ 985.443,46	74%	R\$ 1.216.109,99	91%	R\$ 1.342.589,60	100%

Nova Prata, 22 de maio de 2026.

Letícia Bortoluzzi
Engenheira Civil
CREA RS 145914

Umberto Luiz Carnevalli
Prefeito Municipal