



Referência: SINAPI RS 08/2025 e SICRO RS 07/2025
BDI não desonerado: 22,00%

	TOTAL	1º MÊS	2º MÊS	3º MÊS	4º MÊS	TOTAL
1. Administração local						
Físico		26,459%	22,396%	28,782%	22,362%	100%
Financeiro	R\$ 36.869,86	R\$ 9.755,53	R\$ 8.257,51	R\$ 10.612,04	R\$ 8.244,78	R\$ 36.869,86
2. Serviços iniciais						
Físico		55%	15%	15%	15%	100%
Financeiro	R\$ 11.625,35	R\$ 6.393,94	R\$ 1.743,80	R\$ 1.743,80	R\$ 1.743,80	R\$ 11.625,35
3. Terraplenagem - preparo do terreno, ensecadeiras, corte e aterro						
Físico		30%			70%	100%
Financeiro	R\$ 156.839,99	R\$ 47.052,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 109.787,99	R\$ 156.839,99
4. Infraestrutura						
Físico		60%	40%			100%
Financeiro	R\$ 631.490,15	R\$ 378.894,09	R\$ 252.596,06	R\$ -	R\$ -	R\$ 631.490,15
5. Mesoestrutura						
Físico			50%	50%		100%
Financeiro	R\$ 223.223,08	R\$ -	R\$ 111.611,54	R\$ 111.611,54	R\$ -	R\$ 223.223,08
6. Superestrutura						
Físico				65%	35%	100%
Financeiro	R\$ 549.142,77	R\$ -	R\$ -	R\$ 356.942,80	R\$ 192.199,97	R\$ 549.142,77
7. Guarda-corpo lateral						
Físico					100%	100%
Financeiro	R\$ 39.328,80	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 39.328,80	R\$ 39.328,80
8. Laje de encaixe de cabeceiras						
Físico					100%	100%
Financeiro	R\$ 14.939,42	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 14.939,42	R\$ 14.939,42
9. Sinalização						
Físico					100%	100%
Financeiro	R\$ 2.454,34	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.454,34	R\$ 2.454,34
10. Serviços finais						
Físico					100%	100%
Financeiro	R\$ 4.933,23	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 4.933,23	R\$ 4.933,23
TOTAL	100,00%	26,459%	22,396%	28,782%	22,362%	100,000%
	R\$ 1.670.846,99	R\$ 442.095,56	R\$ 374.208,91	R\$ 480.910,18	R\$ 373.632,34	R\$ 1.670.846,99

Nova Prata, 05 de novembro de 2025.

UMBERTO LUIZ CARNEVALLI
Prefeito Municipal de Nova Prata

CRISTIANO FUGALI
Eng. Civil - CREA RS236549

KÁTHIA BENEDETTI
Eng. Civil - CREA RS201849