



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZA

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

ORÇAMENTO CONSTRUÇÃO DE CAPITEL - SANTA LÚCIA

PROGETTARE

ENGENHARIA E ASSESSORIA

			1º MÊS	2º MÊS	3º MÊS	TOTAL
1. Administração Local						
Físico			60,133%	19,193%	20,674%	100%
Financeiro	R\$ 2.319,11	R\$ 1.394,56	R\$ 445,11	R\$ 479,45	R\$ 2.319,11	
2. Estruturas						
Físico			70%	30%		100%
Financeiro	R\$ 18.414,60	R\$ 12.890,22	R\$ 5.524,38	R\$ -	R\$ 18.414,60	
3. Muro de pedras naturais						
Físico			100%			100%
Financeiro	R\$ 3.066,38	R\$ 3.066,38	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.066,38	
4. Alvenarias						
Físico			80%	20%		100%
Financeiro	R\$ 5.602,98	R\$ 4.482,38	R\$ 1.120,60	R\$ -	R\$ 5.602,98	
5. Esquadria						
Físico			0%	0%	100%	100%
Financeiro	R\$ 2.415,15	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.415,15	R\$ 2.415,15	
6. Pisos						
Físico			80%	20%		100%
Financeiro	R\$ 2.193,42	R\$ 1.754,74	R\$ 438,68	R\$ -	R\$ 2.193,42	
7. Acessórios						
Físico					100%	100%
Financeiro	R\$ 2.185,07	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.185,07	R\$ 2.185,07	
8. Forros						
Físico					100%	100%
Financeiro	R\$ 850,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 850,00	R\$ 850,00	
9. Elementos em concreto armado - Cruz e frisos						
Físico				0%	100%	100%
Financeiro	R\$ 2.179,95	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.179,95	R\$ 2.179,95	
	100,00%	60,133%	19,19%	20,67%	100,00%	
TOTAL	R\$ 39.226,66	R\$ 23.588,28	R\$ 7.528,77	R\$ 8.109,62	R\$ 39.226,66	

Santa Tereza, 10 de julho de 2026.

GISELE CAUMO

Prefeita Municipal de Santa Tereza

CRISTIANO FUGALI

Eng. Civil - CREA RS236549