



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZA

CRONOGRAMAFÍSICO-FINANCEIRO

PROGETTARE
ENGENHARIA E ASSESSORIA

PAVIMENTAÇÃO EM CBUQ, DRENAGEM E SINALIZAÇÃO NA ESTRADA NOSSA SENHORA DE LOURDES - TRECHO 1 - km 0+0,00 a 0+310,00

			1º MÊS	2º MÊS	3º MÊS	TOTAL
1. Administração local						
Físico	1,891%	38,310%	41,346%	20,344%	100%	
Financeiro	R\$ 9.394,63	R\$ 3.599,11	R\$ 3.884,30	R\$ 1.911,22	R\$ 9.394,63	
2. Mobilização de equipamentos						
Físico	1,092%	100%			100%	
Financeiro	R\$ 5.427,49	R\$ 5.427,49	R\$ -	R\$ -	R\$ 5.427,49	
3. Serviços iniciais						
Físico	1,104%	100%			100%	
Financeiro	R\$ 5.484,32	R\$ 5.484,32	R\$ -	R\$ -	R\$ 5.484,32	
4. Drenagem						
Físico	6,765%	100%			100%	
Financeiro	R\$ 33.610,61	R\$ 33.610,61	R\$ -	R\$ -	R\$ 33.610,61	
5. Corte e aterro						
Físico	15,628%	100%			100%	
Financeiro	R\$ 77.639,46	R\$ 77.639,46	R\$ -	R\$ -	R\$ 77.639,46	
6. Reforço e regularização de subleito						
Físico	4,274%	100%			100%	
Financeiro	R\$ 21.233,19	R\$ 21.233,19	R\$ -	R\$ -	R\$ 21.233,19	
7. Execução de sub-base de macadame						
Físico	17,286%	50%	50%		100%	
Financeiro	R\$ 85.878,30	R\$ 42.939,15	R\$ 42.939,15	R\$ -	R\$ 85.878,30	
8. Execução de base de brita graduada						
Físico	16,667%		100%		100%	
Financeiro	R\$ 82.803,21	R\$ -	R\$ 82.803,21	R\$ -	R\$ 82.803,21	
9. Pavimentação em CBUQ						
Físico	30,349%		50%	50%	100%	
Financeiro	R\$ 150.775,26	R\$ -	R\$ 75.387,63	R\$ 75.387,63	R\$ 150.775,26	
10. Sinalização						
Físico	3,058%			100%	100%	
Financeiro	R\$ 15.190,24	R\$ -	R\$ -	R\$ 15.190,24	R\$ 15.190,24	
11. Ensaios tecnológicos						
Físico	0,793%	10%	10%	80%	100%	
Financeiro	R\$ 3.939,80	R\$ 393,98	R\$ 393,98	R\$ 3.151,84	R\$ 3.939,80	
12. Desmobilização de equipamentos						
Físico	1,092%			100%	100%	
Financeiro	R\$ 5.427,49	R\$ -	R\$ -	R\$ 5.427,49	R\$ 5.427,49	
TOTAL		100,000%	38,310%	41,346%	20,344%	100,000%
		R\$ 496.804,00	R\$ 190.327,31	R\$ 205.408,27	R\$ 101.068,42	R\$ 496.804,00

Santa Tereza 24 de abril de 2026.

GISELE
CAUMO:003
81066045Assinado de forma
digital por GISELE
CAUMO:00381066045
Dados: 2026.09.04
10:52:54 -03'00'GISELE CAUMO
Prefeita Municipal de Santa Tereza

Documento assinado digitalmente

CRISTIANO FUGALI

Data: 25/04/2026 19:08:40-0300

Verifique em <https://validar.iti.gov.br>CRISTIANO FUGALI
Eng. Civil - CREA RS236549



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZA

PROGETTARE
ENGENHARIA E ASSESSORIA

CRONOGRAMAFÍSICO-FINANCEIRO

PAVIMENTAÇÃO EM CBUQ, DRENAGEM E SINALIZAÇÃO NA ESTRADA COMUNIDADE NOSSA SENHORA DE LOURDES -TRECHO 2 - km 0+0,00 a 0+320,00

			1º MÊS	2º MÊS	3º MÊS	TOTAL
1. Administração local						
Físico		1,918%	35,901%	43,226%	20,873%	100%
Financeiro	R\$	9.394,63	R\$ 3.372,79	R\$ 4.060,90	R\$ 1.960,94	R\$ 9.394,63
2. Mobilização de equipamentos						
Físico		1,095%	100%			100%
Financeiro	R\$	5.363,58	R\$ 5.363,58	R\$ -	R\$ -	R\$ 5.363,58
3. Serviços iniciais						
Físico		1,120%	100%			100%
Financeiro	R\$	5.484,32	R\$ 5.484,32	R\$ -	R\$ -	R\$ 5.484,32
4. Drenagem						
Físico		7,819%	100%			100%
Financeiro	R\$	38.297,50	R\$ 38.297,50	R\$ -	R\$ -	R\$ 38.297,50
5. Corte e aterro						
Físico		11,630%	100%			100%
Financeiro	R\$	56.963,24	R\$ 56.963,24	R\$ -	R\$ -	R\$ 56.963,24
6. Reforço e regularização de subleito						
Físico		4,471%	100%			100%
Financeiro	R\$	21.897,61	R\$ 21.897,61	R\$ -	R\$ -	R\$ 21.897,61
7. Execução de sub-base de macadame						
Físico		18,077%	50%	50%		100%
Financeiro	R\$	88.540,54	R\$ 44.270,27	R\$ 44.270,27	R\$ -	R\$ 88.540,54
8. Execução de base de brita graduada						
Físico		17,431%		100%		100%
Financeiro	R\$	85.377,38	R\$ -	R\$ 85.377,38	R\$ -	R\$ 85.377,38
9. Pavimentação em CBUQ						
Físico		31,774%		50%	50%	100%
Financeiro	R\$	155.632,75	R\$ -	R\$ 77.816,38	R\$ 77.816,38	R\$ 155.632,75
10. Sinalização						
Físico		3,169%			100%	100%
Financeiro	R\$	15.519,89	R\$ -	R\$ -	R\$ 15.519,89	R\$ 15.519,89
11. Ensaios tecnológicos						
Físico		0,402%	10%	10%	80%	100%
Financeiro	R\$	1.969,90	R\$ 196,99	R\$ 196,99	R\$ 1.575,92	R\$ 1.969,90
12. Desmobilização de equipamentos						
Físico		1,095%			100%	100%
Financeiro	R\$	5.363,58	R\$ -	R\$ -	R\$ 5.363,58	R\$ 5.363,58
TOTAL		100,000%	35,901%	43,226%	20,873%	100,000%
	R\$	489.804,92	R\$ 175.846,30	R\$ 211.721,92	R\$ 102.236,70	R\$ 489.804,92

Santa Tereza 25 de abril de 2026.

GISELE CAUMO
Prefeita Municipal de Santa Tereza

Documento assinado digitalmente
gov.br CRISTIANO FUGALI
Data: 13/07/2026 15:06:00-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

CRISTIANO FUGALI
Eng. Civil - CREA RS236549