



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

PAVIMENTAÇÃO EM CBUQ, DRENAGEM E SINALIZAÇÃO NA ESTRADA LINHA GRACIEMA ALTA - TRECHO km 0+0,00 a 0+860,00

Referência: SINAPI não desonerado RS 01/2026 e SICRO RS
BDI: 22,00% e 15,00%

	TOTAL	1º MÊS	2º MÊS	3º MÊS	4º MÊS	TOTAL
1. Administração local						
Físico		28,928%	27,336%	28,651%	15,085%	100%
Financeiro	R\$ 11.787,93	R\$ 3.410,04	R\$ 3.222,31	R\$ 3.377,41	R\$ 1.778,17	R\$ 11.787,93
2. Mobilização de equipamentos						
Físico		100%				100%
Financeiro	R\$ 5.311,61	R\$ 5.311,61	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 5.311,61
3. Serviços iniciais						
Físico		70%	10%	10%	10%	100%
Financeiro	R\$ 5.206,86	R\$ 3.644,80	R\$ 520,69	R\$ 520,69	R\$ 520,69	R\$ 5.206,86
4. Drenagem						
Físico		50%			50%	100%
Financeiro	R\$ 101.676,16	R\$ 50.838,08	R\$ -	R\$ -	R\$ 50.838,08	R\$ 101.676,16
5. Corte e aterro						
Físico		100%				100%
Financeiro	R\$ 30.769,12	R\$ 30.769,12	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 30.769,12
6. Reforço e regularização do subleito						
Físico		100%				100%
Financeiro	R\$ 58.395,55	R\$ 58.395,55	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 58.395,55
7. Execução da sub-base						
Físico		70%	30%			100%
Financeiro	R\$ 280.648,46	R\$ 196.453,92	R\$ 84.194,54	R\$ -	R\$ -	R\$ 280.648,46
8. Execução da base						
Físico			100%			100%
Financeiro	R\$ 241.681,61	R\$ -	R\$ 241.681,61	R\$ -	R\$ -	R\$ 241.681,61
9. Pavimentação em CBUQ						
Físico				80%	20%	100%
Financeiro	R\$ 426.983,52	R\$ -	R\$ -	R\$ 341.586,82	R\$ 85.396,70	R\$ 426.983,52
10. Sinalização						
Físico					100%	100%
Financeiro	R\$ 38.048,51	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 38.048,51	R\$ 38.048,51
11. Desmobilização de equipamentos						
Físico					100%	100%
Financeiro	R\$ 5.311,61	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 5.311,61	R\$ 5.311,61
12. Ensaios tecnológicos						
Físico					100%	100%
Financeiro	R\$ 3.939,80	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.939,80	R\$ 3.939,80
TOTAL	100,00%	28,834%	27,247%	28,558%	15,361%	100,000%
	R\$ 1.209.760,74	R\$ 348.823,13	R\$ 329.619,14	R\$ 345.484,91	R\$ 185.833,56	R\$ 1.209.760,74

Santa Tereza, 10 de março de 2026.

GISELE CAUMO
Prefeita Municipal de Santa Tereza

CRISTIANO FUGALI
Eng. Civil - CREA RS236549

KÁTHIA BENEDETTI
Eng. Civil - CREA RS201849