

PROPRIETÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE SEGREDO/RS
OBRA: REFORMA DO GINASIO DE ESPORTES
ENDEREÇO: PARQUE DE EVENTOS

CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO						
DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	120 DIAS	150 DIAS	TOTAL
DEMOLIÇÕES	12.176,75					12.176,75
ARQUIBANCADAS E COBERTURA	68.059,43	68.059,43	68.059,43			204.178,29
FUNDAÇÕES, ALVENARIAS E CINTAMENTO			13.654,48	13.654,48		27.308,95
PAVIMENTAÇÃO			6.533,14	6.533,14		13.066,27
ESQUADRIAS					39.391,57	39.391,57
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS					2.871,24	2.871,24
PINTURA				66.004,63	33.002,31	99.006,94
TOTAL	80.236,18	68.059,43	88.247,04	86.192,24	75.265,12	398.000,01
% DO TOTAL	20%	17%	22%	22%	19%	100%

SEGREDO, 07 DE ABRIL DE 2026.

Leônidas Lazzari Junior
Engenheiro Civil
CREA 136903

Claudio Antonio Trevisan
Prefeito Municipal