



CFF - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
(SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PÚBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TGOV	PROPONENTE TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO	DESCRIÇÃO DO LOTE
0	0	PREFEITURA MUNICIPAL DE CERRO	PAVIMENTAÇÃO	PAVIMENTAÇÃO DE TRECHOS DAS RUAS FREDOLINO SKOLAUDE E LEOPOLDO

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				09/26	10/26	11/26	12/26	01/27	02/27	03/27	04/27	05/27	06/27	07/27	08/27
1.	TRECHO 01 - PAVIMENTAÇÃO RUA FRI	189.248,37	% Período:	6,90%	37,38%	27,28%	27,28%	0,30%	0,85%						
1.1.	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	3.743,66	% Período:	5,00%	25,00%	20,00%	20,00%	15,00%	15,00%						
1.2.	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO	2.097,87	% Período:	50,00%					50,00%						
1.3.	SERVIÇOS PRELIMINARES	734,40	% Período:	100,00%											
1.4.	DRENAGEM PLUVIAL	55.454,34	% Período:	20,00%	80,00%										
1.5.	PAVIMENTAÇÃO	127.218,10	% Período:		20,00%	40,00%	40,00%								
2.	TRECHO 02 - PAVIMENTAÇÃO RUA LEI	63.533,44	% Período:				18,01%	54,40%	27,59%						
2.1.	SERVIÇOS PRELIMINARES	169,13	% Período:				100,00%								
2.2.	DRENAGEM PLUVIAL	2.757,92	% Período:				100,00%								
2.3.	PAVIMENTAÇÃO	42.579,31	% Período:				20,00%	60,00%	20,00%						
2.4.	PASSEIO/CALÇADA	18.027,08	% Período:					50,00%	50,00%						
Total: R\$ 252.781,81															
Período:				%:	5,17%	27,99%	20,43%	24,95%	13,89%	7,57%					
				Repasso:	-	-	-	-	-	-					
				Contrapartida:	13.061,39	70.743,00	51.635,98	63.078,88	35.122,67	19.139,89					
				Outros:	-	-	-	-	-	-					
				Investimento:	13.061,39	70.743,00	51.635,98	63.078,88	35.122,67	19.139,89					
				%:	5,17%	33,15%	53,58%	78,53%	92,43%	100,00%					
				Repasso:	-	-	-	-	-	-					
				Contrapartida:	13.061,39	83.804,39	135.440,37	198.519,25	233.641,92	252.781,81					
				Outros:	-	-	-	-	-	-					
				Investimento:	13.061,39	83.804,39	135.440,37	198.519,25	233.641,92	252.781,81					
Acumulado:				Administração Local:	5,00%	30,00%	50,00%	70,00%	85,00%	100,00%					
CROSS-SERVIÇO DA ADMINISTRAÇÃO LOCAL:															
RAÇÃO LOCAL															

Documento assinado digitalmente
LUIZ FERNANDO SCHERER GIEHL
Data: 22/07/2026 17:20:58-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>



CERRO BRANCO/RS
Local

quarta-feira, 22 de julho de 2026
Data

Responsável Técnico
Nome: Luiz Fernando Scherer Giehl
CREA/CAU: RS-245846
ART/RRT: 14526154