



CFF - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
(SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PÚBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TGOV	PROponente Tomador	Apelido Empreendimento	Descrição do Lote
0	0	PREFEITURA MUNICIPAL DE CERR	REFORMA E.M.E.I. TIA CLARA	REFORMA E.M.E.I. TIA CLARA

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	REFORMA E.M.E.I. TIA CLARA	42.738,55	% Período:	09/26	10/26	11/26	12/26	01/27	02/27	03/27	04/27	05/27	06/27	07/27	08/27
1.1.	SERVIÇOS INICIAIS	1.745,48	% Período:	100,00%											
1.2.	REMOÇÃO DA COBERTURA	2.376,48	% Período:	100,00%											
1.3.	COBERTURA	22.666,32	% Período:	30,00%	70,00%										
1.4.	PINTURA	15.786,79	% Período:		20,00%	80,00%									
1.5.	TRANSPORTE DE MATERIAIS	163,48	% Período:	30,00%	30,00%	40,00%									
Total: R\$ 42.738,55				%:	25,67%	44,63%	29,70%								
				Repass:	-	-	-								
				Contrapartida:	10.970,90	19.072,83	12.694,82								
				Outros:	-	-	-								
				Investimento:	10.970,90	19.072,83	12.694,82								
				%:	25,67%	70,30%	100,00%								
				Repass:	-	-	-								
				Contrapartida:	10.970,90	30.043,73	42.738,55								
				Outros:	-	-	-								
				Investimento:	10.970,90	30.043,73	42.738,55								
Macro-serviço da Administração Local:				Administração Local:											

ado o Macro-serviço de Administração Local

CERRO BRANCO/RS

Local

quarta-feira, 22 de julho de 2026

Data

Responsável Técnico

Nome: Aldino Samuel Ferreira Hoppe

CREA/CAU: RS-272.406

ART/RRT: 14523399

Documento assinado digitalmente



ALDINO SAMUEL FERREIRA HOPPE

Data: 22/07/2026 08:49:21-0300

Verifique em <https://validar.iti.gov.br>