

CRONOGRAMA SINTÉTICO DE EXECUÇÃO E DESEMBOLSO GLOBAL

Demonstrativo sintético de referência elaborado para indicar a programação física da execução do objeto e a previsão de desembolso global, em compatibilidade com o prazo de 60 (sessenta) dias corridos e com o valor global aprovado no Plano de Trabalho do Convênio FPE nº 2452/2022.

Concorrência Eletrônica nº 005/2026 | Processo Administrativo nº 032/2026 | Convênio FPE nº 2452/2022

Objeto: Contratação de empresa especializada para realização de construção e instalação de 03 reservatórios/cisternas para armazenamento de água no interior do Município de Cerro Grande/RS, em regime de empreitada por preço global (materiais e mão de obra).

Prazo de execução: 60 (sessenta) dias corridos, contados do recebimento da Ordem de Início de Obra | Valor global: R\$ 65.178,51

Item	Descrição dos serviços	Mês 1 / 0-30 dias (%)	Mês 2 / 31-60 dias (%)	Total programado (%)
1.1	Serviços preliminares, mobilização, administração local e preparação documental	100,00%	0,00%	100,00%
1.2	Marcação, locação e preparação das áreas de implantação das cisternas	100,00%	0,00%	100,00%
2.1	Escavação mecânica, conformação dos taludes e regularização do fundo das cisternas	100,00%	0,00%	100,00%
3.1	Fornecimento e instalação de geomembrana PEAD 0,8 mm – lona inferior	70,00%	30,00%	100,00%
3.2	Fornecimento e instalação de geomembrana PEAD 0,8 mm – cobertura superior	20,00%	80,00%	100,00%
4.1	Estrutura metálica de cobertura em aço galvanizado, tubos 38,00 mm x 1,25 mm e fixações	40,00%	60,00%	100,00%
4.2	Blocos de concreto para chumbamento das ferragens da cobertura, com materiais e execução	100,00%	0,00%	100,00%
5.1	Sistema hidráulico: entrada, saída, ladrão/extravasador, tubulações, conexões e pré-filtros	20,00%	80,00%	100,00%
5.2	Sistema de bombeamento e instalação elétrica: bomba submersa 0,5 CV, cabos, disjuntor e acessórios	0,00%	100,00%	100,00%
6.1	Porta de acesso, acessórios, vedações, acabamentos e componentes complementares	0,00%	100,00%	100,00%
7.1	Testes, verificação de funcionamento, limpeza final, relatório fotográfico e entrega técnica	0,00%	100,00%	100,00%
TOTAL PROGRAMADO	Execução física sintética do objeto	45,51%	54,49%	100,00%

Período	Desembolso previsto (R\$)	% no período	Acumulado (R\$)	% acumulado
Mês 1 / 0-30 dias	R\$ 29.660,00	45,51%	R\$ 29.660,00	45,51%
Mês 2 / 31-60 dias	R\$ 35.518,51	54,49%	R\$ 65.178,51	100,00%
TOTAL	R\$ 65.178,51	100,00%	R\$ 65.178,51	100,00%

Observação: o cronograma possui natureza sintética e indica a programação física do objeto e a previsão de desembolso global por período, sem decomposição financeira individualizada por serviço.

Cerro Grande/RS, 08 de junho de 2026.


Responsável Técnico
Fernando Cenci - CFTA 019330802-7

FERNANDO CENCI
 ERNMI - Agropecuária
 Técnico em Agropecuária
 CFTA Nº 0193308002-7
 ASCAR/EMATER - RS