

BDI Padrão: **22,600%**

Cliente: **MUNICÍPIO DE TUPANDI**

Obra: **EXECUÇÃO DE PASSEIOS PÚBLICOS - EXECUÇÃO DE PASSEIOS PÚBLICOS NA ÁREA URBANA DO MUNICÍPIO DE TUPANDI-RS**

Cronograma Físico-Financeiro

SICRO3: RS 1/2026

SINAPI: RS 3/2026

Tupandi, maio de 2026

Item	Descrição	Total	1º mês	2º mês	3º mês	4º mês
1	SERVIÇOS INICIAIS E DEMOLIÇÕES	100,00% 12.678,03	100,00% R\$12.678,03	-	-	-
2	PASSEIO EM CONCRETO ARMADO	100,00% 659.872,23	10,00% R\$65.987,22	30,00% R\$197.961,67	30,00% R\$197.961,67	30,00% R\$197.961,67
	Porcentagem do período	100,00%	11,70%	29,43%	29,43%	29,43%
	Total do período	R\$672.550,26	R\$78.665,25	R\$197.961,67	R\$197.961,67	R\$197.961,67
	Porcentagem acumulada		11,70%	41,13%	70,57%	100,00%
	Total acumulado		R\$78.665,25	R\$276.626,92	R\$474.588,59	R\$672.550,26

Total sem BDI

548.630,38

Total do BDI

123.919,88

Total

672.550,26

Rafael Alex Sehnem - Eng. Civil - CREA/RS 208524

Paulinho Ludwig - Prefeito Municipal