

BDI Padrão: **22,250%**Cliente: **MUNICÍPIO DE TUPANDI**Obra: **EXECUÇÃO DE COBERTURA METÁLICA, GRAMA SINTÉTICA E ILUMINAÇÃO NO CAMPO DA PRAÇA DO CRISTO REI - EXECUÇÃO DE COBERTURA METÁLICA, GRAMA SINTÉTICA E ILUMINAÇÃO NO CAMPO DA PRAÇA DO CRISTO REI****Cronograma Físico-Financeiro**

SINAPI: RS 3/2026

Tupandi, Maio de 2026.

Item	Descrição	Total	1º mês	2º mês	3º mês	4º mês
1	SERVIÇOS INICIAIS	100,00% 3.582,93	100,00% R\$3.582,93	-	-	-
2	ESTRUTURA DE COBERTURA METÁLICA	100,00% 309.071,44	4,85% R\$14.995,29	28,44% R\$87.912,65	55,24% R\$170.739,67	11,46% R\$35.423,83
2.1	SAPATAS DE FUNDAÇÕES	100,00% 14.995,29	100,00% R\$14.995,29	-	-	-
2.2	PILARES METÁLICOS	100,00% 21.015,74	-	100,00% R\$21.015,74	-	-
2.3	TESOURAS METÁLICAS TRELÇADAS	100,00% 89.195,88	-	75,00% R\$66.896,91	25,00% R\$22.298,97	-
2.4	COBERTURA	100,00% 113.016,87	-	-	100,00% R\$113.016,87	-
2.5	FECHAMENTO DO OITÃO COM TELHA PINTADA	100,00% 70.847,66	-	-	50,00% R\$35.423,83	50,00% R\$35.423,83
3	PISO EM GRAMA SINTÉTICA	100,00% 82.437,51	5,00% R\$4.123,11	36,34% R\$29.961,90	0,00% R\$0,00	58,65% R\$48.352,50
3.1	ESCAVAÇÃO E LIMPEZA	100,00% 4.123,11	100,00% R\$4.123,11	-	-	-
3.2	BASE PARA GRAMA - BASE DE BG.	100,00% 29.961,90	-	100,00% R\$29.961,90	-	-
3.3	GRAMA SINTÉTICA	100,00% 48.352,50	-	-	-	100,00% R\$48.352,50
4	ELÉTRICA E ILUMINAÇÃO	100,00% 5.193,37	-	-	-	100,00% R\$5.193,37
5	ÁGUAS PLUVIAIS - CALHAS, TUBOS DE QUEDA E COLETOR HORIZONTAL	100,00% 24.092,43	100,00% R\$24.092,43	-	-	-
6	FECHAMENTO LATERAL COM REDE	100,00% 12.088,80	-	-	-	100,00% R\$12.088,80
7	DEMARCAÇÃO DA QUADRA E SERVIÇOS FINAIS	100,00% 2.869,31	-	-	-	100,00% R\$2.869,31
Porcentagem do período		100,00%	10,65%	26,83%	38,86%	23,66%
Total do período		R\$439.335,79	R\$46.793,76	R\$117.874,55	R\$170.739,67	R\$103.927,81
Porcentagem acumulada		100,00%	10,65%	37,48%	76,34%	100,00%
Total acumulado		R\$439.335,79	R\$46.793,76	R\$164.668,31	R\$335.407,98	R\$439.335,79

**Total sem BDI** 359.411,64  
**Total do BDI** 79.924,15  
**Total** 439.335,79

---

 Rafael Alex Sehnem - Eng. Civil - CREA/RS 208524
 

---



---

 Paulinho Ludwig - Prefeito Municipal
 

---