

SINAPI: RS 8/2026

Cliente: MUNICÍPIO DE TUPANDI

Obra: REFORMA BLOCO C - ESCOLA SAO FRANCISCO - CONSTRUÇÃO DE BANHEIROS

BDI Padrão: 23,960%

Cronograma Físico-Financeiro

Item	Descrição	Total	1º mês	2º mês
1	DEMOLIÇÕES E SERVIÇOS INICIAIS	100,00% 5.592,47	63,68% R\$3.561,19	36,32% R\$2.031,28
1.1	DEMOLIÇÕES	100,00% 1.529,90	100,00% R\$1.529,90	-
1.2	REMOÇÃO DE ENTULHO	100,00% 1.044,29	50,00% R\$522,15	50,00% R\$522,15
1.3	CANTEIRO DE OBRAS	100,00% 3.018,28	50,00% R\$1.509,14	50,00% R\$1.509,14
2	PAREDES, DIVISÓRIAS E FECHAMENTOS	100,00% 30.210,95	29,22% R\$8.828,77	70,78% R\$21.382,18
2.1	PAREDES EM DRYWALL - GESSO ACARTONADO	100,00% 3.549,18	70,00% R\$2.484,43	30,00% R\$1.064,75
2.2	DIVISÓRIAS SANITÁRIAS DE GRANITO	100,00% 24.649,58	25,00% R\$6.162,40	75,00% R\$18.487,19
2.3	SHAFTS EM PLACAS CIMENTÍCIAS	100,00% 1.830,24	-	100,00% R\$1.830,24
2.4	FECHAMENTO EM ALVENARIA	100,00% 181,95	100,00% R\$181,95	-
3	REVESTIMENTOS	100,00% 1.781,49	60,00% R\$1.068,89	40,00% R\$712,60
4	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	100,00% 5.530,24	100,00% R\$5.530,24	0,00% R\$0,00
4.1	INSTALAÇÕES HIDRAULICAS	100,00% 2.001,41	100,00% R\$2.001,41	-
4.2	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS	100,00% 3.528,83	100,00% R\$3.528,83	-
5	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	100,00% 495,49	100,00% R\$495,49	-
6	PAVIMENTOS E PISOS	100,00% 7.704,93	30,00% R\$2.311,48	70,00% R\$5.393,45
7	PINTURAS	100,00% 14.184,99	0,00% R\$0,00	100,00% R\$14.184,99
7.1	PINTURA ACRILICA	100,00% 1.320,15	-	100,00% R\$1.320,15
7.2	PINTURA EPOXI	100,00% 12.864,84	-	100,00% R\$12.864,84
8	ESQUADRIAS	100,00% 21.409,87	25,00% R\$5.352,47	75,00% R\$16.057,40
9	LOUÇAS E METAIS	100,00% 22.393,86	20,00% R\$4.478,77	80,00% R\$17.915,09
Porcentagem do período		100,00%	28,94%	71,06%
Total do período		R\$109.304,29	R\$31.627,30	R\$77.676,99
Porcentagem acumulada			28,94%	100,00%
Total acumulado			R\$31.627,30	R\$109.304,29

Total sem BDI

Total do BDI

Total

Documento assinado digitalmente

gov.br

TAMARA WILTGEN ZIMMERMANN

Data: 01/10/2026 11:04:50-0300

Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Arquiteta e Urbanista

CAU A 571679

PAULINHO

LUDWIG:64

279456020

Assinado de forma digital por PAULINHO LUDWIG:64279456020

Paulinho Ludwig

Prefeito Municipal

88.180,19

21.124,10

109.304,29