

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELA DE SANTANA
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL



PLANILHA TOTALIZADORA COM CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OBRA: REFORMA EMEF 8 DE DEZEMBRO
LOCALIZAÇÃO: RUA SANTA HELENA, Nº 150

ÁREA: 1.283,00 m²
ÁREA A AMPLIAR: 396,40m²
DATA: dezembro/2025
SINAPI: dezembro/2025 - NÃO DESONERADO

Item	Descrição dos Serviços	VALOR TOTAL	%	30 dias	%	60 dias	%	90 dias	%	120 dias	%	150 dias	%	180 dias	%
		Mat./M.Obra													
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 7.763,58	2,57%	7.763,58	100%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
2	ESTRUTURA	R\$ 14.243,38	4,71%	11.394,70	80%	2.848,68	20%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
3	ALVENARIA	R\$ 9.598,72	3,17%	4.799,36	50%	4.799,36	50%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
4	PINTURA	R\$ 12.706,73	4,20%	0,00	0%	0,00	0%	3.176,68	25%	3.176,68	25%	3.176,68	25%	3.176,69	25%
5	COBERTURA	R\$ 86.525,64	28,58%	0,00	0%	21.631,41	25%	38.936,54	45%	25.957,69	30%	0,00	0%	0,00	0%
6	HIDROSSANITÁRIO	R\$ 56.101,37	18,54%	0,00	0%	2.805,07	5%	5.610,14	10%	16.830,41	30%	28.050,69	50%	2.805,06	5%
7	REVESTIMENTO/PISO	R\$ 61.471,82	20,31%	0,00	0%	3.073,59	5%	15.367,96	25%	27.662,32	45%	12.294,36	20%	3.073,59	5%
8	ELÉTRICA	R\$ 14.966,03	4,94%	0,00	0%	0,00	0%	748,31	5%	2.244,90	15%	5.986,41	40%	5.986,41	40%
9	ESQUADRIAS	R\$ 38.003,10	12,56%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	19.001,55	50%	19.001,55	50%	0,00	0%
10	SERVIÇOS FINAIS	R\$ 1.274,77	0,42%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	1.274,77	100%
TOTAL DAS MEDIÇÕES		302.655,14	100,00%	23.957,64	7,92%	35.158,11	11,62%	63.839,63	21,09%	94.873,55	31,35%	68.509,69	22,64%	16.316,52	5,39%
MEDIÇÕES ACUMULADAS				23.957,64	7,92%	59.115,75	19,53%	122.955,38	40,63%	217.828,93	71,97%	286.338,62	94,61%	302.655,14	100,00%