

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO ORTÊNCIO					
ILUMINA - ILUMINAÇÃO PRAÇA					
Obra: Revitalização Praça - Iluminação					
BDI:	22,6				
ITEM	SERVIÇOS	TOTAL POR ETAPA	MÊS/DIAS ACUMULADOS		
			1° MÊS	2° MÊS	3° MÊS
			30 DIAS	30 DIAS	30 DIAS
1.1	SERVIÇOS PRELIMINARES	100%	100%	0,00%	0,00%
		R\$ 16.873,38	R\$ 16.873,38	R\$ -	R\$ -
1.2	CONSTRUÇÃO MEDIÇÃO E ABERTURA DE VALAS	100%	85%	15,00%	0,00%
		R\$ 22.459,22	R\$ 19.090,33	R\$ 3.368,88	R\$ -
1.3	INSTALAÇÃO DE QUADROS E POSTES	100%	60%	40,00%	0,00%
		R\$ 18.630,38	R\$ 11.178,23	R\$ 7.452,15	R\$ -
1.4	LANÇAMENTO DE CABOS	100%	40%	40,00%	20,00%
		R\$ 109.186,63	R\$ 43.674,65	R\$ 43.674,65	R\$ 21.837,33
1.5	INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIAS	100%	0,00%	50,00%	50,00%
		R\$ 102.537,92	R\$ -	R\$ 51.268,96	R\$ 51.268,96
PORCENTAGEM			33,67%	39,22%	27,11%
CUSTO		R\$ 269.687,53	R\$ 90.816,60	R\$ 105.764,65	R\$ 73.106,29
PORCENTAGEM ACUMULADA			33,67%	72,89%	100,00%
CUSTO ACUMULADO			R\$ 90.816,60	R\$ 196.581,24	R\$ 269.687,53

LOCAL: SÃO JOSÉ DO HORTÊNCIO
DATA: 05 DE Novembro de 2024

Lucas Mateus Fidelles

Eng. Civil: Lucas Mateus Fidelles
CREA RS 246145