

**CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO - CONCLUSÃO DA RUA COBERTA**



| ETAPAS             |                       |                   |                     |                  |                  |                  |                   |                   |                   |                   |                   |
|--------------------|-----------------------|-------------------|---------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| DESCRIÇÃO          |                       | VALOR             | PESO EM PORCENTAGEM | MÊS 1            |                  | MÊS 2            |                   | MÊS 3             |                   | MÊS 4             |                   |
| RUA COBERTA        |                       |                   |                     | PARCELA (%)      | ACUM. (%)        | PARCELA (%)      | ACUM. (%)         | PARCELA (%)       | ACUM. (%)         | PARCELA (%)       | ACUM. (%)         |
| 1.1                | SERVIÇOS PRELIMINARES | 27.670,22         | 7,32                | 100,00           | 100,00           | -                | 100,00            | -                 | 100,00            | -                 | 100,00            |
| 1.2                | INFRAESTRUTURA        | 31.069,26         | 8,22                | 100,00           | 100,00           | -                | 100,00            | -                 | 100,00            | -                 | 100,00            |
| 1.3                | IMPERMEABILIZAÇÃO     | 889,27            | 0,24                | -                | -                | 100,00           | 100,00            | -                 | 100,00            | -                 | 100,00            |
| 1.4                | SUPRAESTRUTURA        | 36.278,06         | 9,59                | 5,00             | 5,00             | 95,00            | 100,00            | -                 | 100,00            | -                 | 100,00            |
| 1.5                | COBERTURA             | 184.403,48        | 48,77               | -                | -                | -                | -                 | 80,00             | 80,00             | 20,00             | 100,00            |
| 1.6                | ALVENARIA             | 9.165,82          | 2,42                | -                | -                | 100,00           | 100,00            | -                 | 100,00            | -                 | 100,00            |
| 1.7                | REVESTIMENTOS         | 4.257,54          | 1,13                | -                | -                | -                | -                 | 100,00            | 100,00            | -                 | 100,00            |
| 1.8                | PISO                  | 27.542,83         | 7,28                | 10,00            | 10,00            | -                | 10,00             | -                 | 10,00             | 90,00             | 100,00            |
| 1.9                | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 30.360,51         | 8,03                | 10,00            | 10,00            | -                | 10,00             | -                 | 10,00             | 90,00             | 100,00            |
| 1.10               | INSTALAÇÕES PLUVIAIS  | 5.439,20          | 1,44                | -                | -                | -                | -                 | 30,00             | 30,00             | 70,00             | 100,00            |
| 1.11               | PINTURA               | 21.031,67         | 5,56                | -                | -                | -                | -                 | -                 | -                 | 100,00            | 100,00            |
| <b>TOTAL (%)</b>   |                       | <b>100,00</b>     |                     | <b>17,55</b>     | <b>17,55</b>     | <b>11,77</b>     | <b>29,32</b>      | <b>40,57</b>      | <b>69,89</b>      | <b>30,11</b>      | <b>100,00</b>     |
| <b>TOTAL (R\$)</b> |                       | <b>378.107,86</b> |                     | <b>66.343,72</b> | <b>66.343,72</b> | <b>44.519,25</b> | <b>110.862,96</b> | <b>153.412,08</b> | <b>264.275,05</b> | <b>113.832,81</b> | <b>378.107,86</b> |

Alto Feliz, 22 de Dezembro de 2025.

Prefeitura Municipal de Alto Feliz  
CNPJ: 92.123.926/0001-92

Eng. Civil Alice Fell  
CREA RS 240.203