

PREFEITURA MUNICIPAL DE RELVADO
PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM LOTEAMENTO UM NOVO COMEÇO



Endereço: LOTEAMENTO UM NOVO COMEÇO - RELVADO/RS

Tabela referência: 03/2026

BDI aplicado: 21,80% - NÃO DESONERADO

Data do orçamento: 15/05/2026

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO							
ITEM	DISCRIMINAÇÃO	VALOR (R\$)	PRAZO EM MESES				ACUMULADO TOTAL
			1º MÊS	2º MÊS	3º MÊS	4º MÊS	
1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA E SERVIÇOS GERAIS INICIAIS	R\$ 9.603,94	R\$ 2.881,18	R\$ 2.240,60	R\$ 2.240,60	R\$ 2.241,56	R\$ 9.603,94
		%	30,00%	23,33%	23,33%	23,34%	100,00%
2	PAVIMENTAÇÃO DE PISTA DE ROLAMENTO COM BLOCOS DE CONCRETO	R\$ 197.366,04		R\$ 49.341,51	R\$ 108.551,32	R\$ 39.473,21	R\$ 197.366,04
		%		25,00%	55,00%	20,00%	100,00%
3	PAVIMENTAÇÃO PASSEIOS	R\$ 66.196,64			R\$ 33.098,32	R\$ 33.098,32	R\$ 66.196,64
		%			50,00%	50,00%	100,00%
3	DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS	R\$ 92.028,13	R\$ 46.014,06	R\$ 46.014,06			R\$ 92.028,13
		%	50,00%	50,00%			100,00%
3	REDE DE ESGOTO	R\$ 86.287,52	R\$ 43.143,76	R\$ 43.143,76			R\$ 86.287,52
		%	50,00%	50,00%			100,00%
TOTAL		R\$ 451.482,27					
TOTAL MENSAL			R\$ 92.039,01	R\$ 140.739,93	R\$ 143.890,24	R\$ 74.813,09	R\$ 451.482,27
			20,39%	31,17%	31,87%	16,57%	100,00%
TOTAL ACUMULADO			R\$ 92.039,01	R\$ 232.778,94	R\$ 376.669,18	R\$ 451.482,27	
			20,39%	51,56%	83,43%	100,00%	

 Responsável técnico
 Berton Serviços de Engenharia - CREA RS 262315
 Júlia Giordani Berton
 Eng. Civil - CREA RS 240245