



CFF - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO  
OGU

Grau de Sigilo  
#PÚBLICO

Nº OPERAÇÃO 0000	Nº TGOV 0000	PROponente TOMADOR MUNICÍPIO DE TAQUARUÇU DO SU	APelido EMPREENDIMENTO PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE TRECHO DA RUA CATARINA Z	DESCRiÇÃO DO LOTE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE TRECHO DA RUA CATARINA ZANCHET E F
---------------------	-----------------	--	--	---

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				04/26	05/26	06/26	07/26	08/26	09/26	10/26	11/26	12/26	01/27	02/27	03/27
1.	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA	495.913,96	% Período:	22,97%	40,90%	36,13%									
1.1.	SERVIÇOS INICIAIS	5.951,29	% Período:	65,32%		34,68%									
1.1.1.	IDENTIFICAÇÃO DA OBRA	1.823,23	% Período:	100,00%											
1.1.2.	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE	4.128,06	% Período:	50,00%		50,00%									
1.2.	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	13.962,24	% Período:	33,33%	33,33%	33,33%									
1.3.	RUA CATARINA ZANCHET	231.569,30	% Período:	45,51%	54,15%	0,34%									
1.3.1.	DRENAGEM PLUVIAL	32.872,60	% Período:	100,00%											
1.3.2.	PAVIMENTAÇÃO DE CALÇADAS	72.513,29	% Período:	100,00%											
1.3.3.	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE	5.832,20	% Período:		100,00%										
1.3.4.	CAMADA DE ROLAMENTO EM CBUQ C	119.558,05	% Período:		100,00%										
1.3.5.	SINALIZAÇÃO VIÁRIA VERTICAL E HOR	793,16	% Período:			100,00%									
1.3.5.1.	LINHA DE DIVISÃO DE FLUXO, L=10cm	310,38	% Período:			100,00%									
1.3.5.2.	FAIXA DE TRAVESSIA DE PEDESTRES,	482,78	% Período:			100,00%									
1.4.	RUA DAS HORTÊNCIAS	225.486,91	% Período:		32,28%	67,72%									
1.4.1.	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE	5.949,60	% Período:			100,00%									
1.4.2.	PAVIMENTAÇÃO DE CALÇADAS	72.785,66	% Período:		100,00%										
1.4.3.	REPERFILAGEM COM BRITA GRADUAD	29.060,33	% Período:			100,00%									
1.4.4.	CAMADA DE REVESTIMENTO EM CBUG	116.605,24	% Período:			100,00%									
1.4.5.	SINALIZAÇÃO VIÁRIA VERTICAL E HOR	1.086,08	% Período:			100,00%									
1.4.5.1.	LINHA DE DIVISÃO DE FLUXO, L=10cm	303,20	% Período:			100,00%									
1.4.5.2.	FAIXA DE TRAVESSIA DE PEDESTRES,	782,88	% Período:			100,00%									
1.5.	CONTROLE TECNOLÓGICO DA OBRA	18.944,22	% Período:			100,00%									
<b>Total: R\$ 495.913,96</b>			%:	22,97%	40,90%	36,13%									
		Período:	Repasso:	89.563,95	159.454,89	140.844,16									
			Contrapartida:	24.363,28	43.375,10	38.312,58									
			Outros:	-	-	-									



CFF - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO  
OGU

Grau de Sigilo  
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0000	Nº TGOV 0000	PROPONENTE TOMADOR MUNICÍPIO DE TAQUARUÇU DO SUL	APELIDO EMPREENDIMENTO PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE TRECHO DA RUA CATARINA Z	DESCRIÇÃO DO LOTE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE TRECHO DA RUA CATARINA ZANCHET E F
---------------------	-----------------	---	--	---

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				04/26	05/26	06/26	07/26	08/26	09/26	10/26	11/26	12/26	01/27	02/27	03/27
Acumulado:	Investimento:			113.927,23	202.829,99	179.156,74									
	%:			22,97%	63,87%	100,00%									
	Repasso:			89.563,95	249.018,84	389.863,00									
	Contrapartida:			24.363,28	67.738,38	106.050,96									
	Outros:			-	-	-									
	Investimento:			113.927,23	316.757,22	495.913,96									
	Administração Local:			33,33%	66,67%	100,00%									

Verificar proporcionalidade da Administração Local %Adm>%Global %Adm>%Global

TAQUARUÇU DO SUL/RS  
Local  
segunda-feira, 9 de março de 2026  
Data

Responsável Técnico  
Nome: CRISTIAN TURCHETTO  
CREA/CAU: RS 249713  
ART/RRT: 14288614



Documento assinado digitalmente  
CRISTIAN TURCHETTO  
Data: 25/05/2026 13:41:58-0300  
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

LUIZ BLANCO  
ALVES:460199600  
72

Assinado de forma digital por  
LUIZ BLANCO  
ALVES:46019960072  
Dados: 2026.05.25 13:46:22  
-03'00'

<b>PROPONENTE / TOMADOR</b> MUNICÍPIO DE TAQUARUÇU DO SUL/RS	<b>Nº OPERAÇÃO</b> 0000	<b>Nº TransfereGOV</b> 0000	<b>APELIDO EMPREENDIMENTO</b> PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE TRECHO DA RUA CATARINA ZANCHET E RUA DAS HORTÊNCIAS
---	----------------------------	--------------------------------	--

1. Selecione o Título do Evento da Administração Local:

2. **2. ADMINISTRAÇÃO DA OBRA**

7. 2. Digite nas células em amarelo o número do período em que os eventos serão concluídos:

FILTRO ↓ FIL	Nº do Evento	Título dos Eventos	FRENTE 01	FRENTE 02	FRENTE E03	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
			1	2	3																						
F	1	SERVIÇOS INICIAIS	1		3																						
F	2	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	1	2	3																						
F	3	RUA CATARINA ZANCHET	1	2	3																						
F	4	RUA DAS HORTÊNCIAS		2	3																						
F	5	CONTROLE TECNOLÓGICO DA OBRA			3																						
<b>Cronograma</b>																											
		<b>Parcela</b>	%	22,97%	40,90%	36,13%																					
			R\$	113.927,23	202.829,99	179.156,74																					
		<b>Acumulado</b>	%	22,97%	63,87%	100,00%																					
			R\$	113.927,23	316.757,22	495.913,96																					
		<b>Administração Local</b>	%	33,33%	66,67%	100,00%																					

Verificar proporcionalidade da Administração Local %Adm>%Global %Adm>%Global

F TAQUAR  
F Local  
F  
F segunda-feira, 9 de março de 2026  
F Data

Responsável Técnico  
Nome: CRISTIAN TURCHETTO  
CREA/CAU: RS 249713  
ART/RRT: 14288614



Documento assinado digitalmente  
CRISTIAN TURCHETTO  
Data: 25/05/2026 13:41:58-0300  
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

LUIZ BLANCO  
ALVES:46019960072  
Assinado de forma digital por LUIZ BLANCO ALVES:46019960072  
Dados: 2026.05.25 13:47:24 -03'00'