



CFF - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
Cronograma Base para Licitação

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	GESTOR	PROGRAMA	ACÃO / MODALIDADE	OBJETO						
-	-	-	CONTRATO DE REPASSE	PAVIMENTAÇÃO COM PEDRAS POLIÉDRICAS						
PROponente / Tomador		Município / UF	Localidade / Endereço			Apelido do Empreendimento				
Município de São José das Missões		São José das Missões/RS	Linha Araújo			Calçamento Linha Araújo - Etapa 05				
Data Base	Deson.	Localidade do SINAPI	Descrição do Lote			BDI 1	BDI 2	BDI 3	BDI 4	BDI 5
fev-24	Não	Porto Alegre / RS	Linha Araújo Etapa 05 - IGREJA ASSEMBLEIA DE DEUS			22,00%				

Item	Descrição das Metas / Macrosserviços	Valores Totais (R\$)	Início de Obra 01/05/24	Parcela 1 jun/24	Parcela 2 jul/24	Parcela 3 ago/24	Parcela 4 set/24	Parcela 5 out/24	Parcela 6 nov/24	Parcela 7 dez/24	Parcela 8 jan/25	
CRONOGRAMA GLOBAL DO LOTE		256.904,44	Parcela (%)	16,92%	16,88%	16,88%	16,88%	16,88%	15,57%			
			Parcela (R\$)	43.458,43	43.361,26	43.361,26	43.361,26	43.361,26	40.000,97			
			Acumulado (%)	16,92%	33,79%	50,67%	67,55%	84,43%	100,00%			
			Acumulado (R\$)	43.458,43	86.819,69	130.180,95	173.542,21	216.903,47	256.904,44			
1.	PAVIMENTAÇÃO VILA ARAÚJO ETAPA 05 - ACESSO IGREJA ASSEMBLÉIA DE DEUS	256.904,44	Parcela (%)	16,92%	16,88%	16,88%	16,88%	16,88%	15,57%			
			Acumulado (%)	16,92%	33,79%	50,67%	67,55%	84,43%	100,00%			
			Acumulado (R\$)	43.458,43	86.819,69	130.180,95	173.542,21	216.903,47	256.904,44			
1.1.	PLACA DE OBRA	1.372,50	Parcela (%)	100,00%								
			Acumulado (%)	100,00%								
			Acumulado (R\$)	1.372,50								
1.2.	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRAS POLIÉDRICAS	255.066,24	Parcela (%)	16,50%	17,00%	17,00%	17,00%	17,00%	15,50%			
			Acumulado (%)	16,50%	33,50%	50,50%	67,50%	84,50%	100,00%			
			Acumulado (R\$)	42.085,93	85.447,19	128.808,45	172.169,71	215.530,97	255.066,24			
1.3.	SINALIZAÇÃO	465,70	Parcela (%)						100,00%			
			Acumulado (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%			
			Acumulado (R\$)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	465,70			

Local

29 de maio de 2024

Data

Nome: TAINAN WEBER SCOLARI

Título: ENGENHEIRO CIVIL

CREA/CAU RS229902

ART/RR: 13112828