



CGF - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO Edital	Nº TGOV Edital	PROPONENTE TOMADOR MUNICÍPIO DE PINHEIRINHO DO VALE	APELIDO EMPREENDIMENTO DRENAGEM PLUVIAL	DESCRIÇÃO DO LOTE Em Trechos das Ruas do Comércio, Tomé de Souza, Rio Branco, Afonso Athos F
-----------------------	-------------------	--	--	---

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				04/25	05/25	06/25	07/25	08/25	09/25	10/25	11/25	12/25	01/26	02/26	03/26
4.	DRENAGEM	1.811.057,88	% Período:	15,77%	24,62%	20,76%	23,45%	15,41%							
1.1.	SERVIÇOS INICIAIS	24.742,27	% Período:	30,21%	20,05%	20,05%	20,05%	9,63%							
1.2.	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	24.846,00	% Período:	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%							
1.3.	DRENAGEM PLUVIAL	861.430,04	% Período:	31,71%	50,61%	13,93%	3,75%								
1.4.	RECONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO	9.770,46	% Período:				4,91%	95,09%							
1.5.	RECONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO	873.944,25	% Período:			28,15%	43,70%	28,15%							
1.6.	SINALIZAÇÃO	16.324,86	% Período:					100,00%							
Total: R\$ 1.811.057,88															
Período:	%:			15,77%	24,62%	20,76%	23,45%	15,41%							
	Repasso:	63.086,69	98.475,70	83.024,24	93.787,69	61.625,68									
	Contrapartida:	222.547,42	347.387,28	292.880,01	330.849,67	217.393,50									
	Outros:	-	-	-	-	-									
Acumulado:	Investimento:	285.634,11	445.862,98	375.904,25	424.637,36	279.019,18									
	%:	15,77%	40,39%	61,15%	84,59%	100,00%									
	Repasso:	63.086,69	161.562,39	244.586,63	338.374,32	400.000,00									
	Contrapartida:	222.547,42	569.934,70	862.814,71	1.193.664,38	1.411.057,88									
	Outros:	-	-	-	-	-									
Administração Local:															

PINHEIRINHO DO VALE/RS

Local

segunda-feira, 6 de outubro de 2025

Data

Responsável Técnico

Nome: SADI DE SOUZA

CREA/CAU: 136902

ART/RRT: 14069035