



Grau de Sigilo
#PUBLICO

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1 06/25	2 07/25	3 08/25	4 09/25	5 10/25	6 11/25	7 12/25	8 01/26	9 02/26	10 03/26	11 04/26	12 05/26
1.	ESTRADA DE ACESSO BELVEDERE	164.392,03	% Período:	16,48%	48,88%	34,65%									
1.1.	SUB BASE	30.612,43	% Período:		100,00%										
1.2.	BASE	28.776,06	% Período:		100,00%										
1.3.	ROLAMENTO 4CM	56.958,56	% Período:			100,00%									
1.4.	MEIO FIO	20.959,19	% Período:		100,00%										
1.5.	DRENAGEM	27.085,79	% Período:	100,00%											
Total:	R\$ 164.392,03		%:	16,48%	48,88%	34,65%									
			Repasso:	27.085,79	80.347,68	56.958,56									
			Contrapartida:	-	-	-									
			Outros:	-	-	-									
			Investimento:	27.085,79	80.347,68	56.958,56									
			%:	16,48%	65,35%	100,00%									
			Repasso:	27.085,79	107.433,47	164.392,03									
			Contrapartida:	-	-	-									
			Outros:	-	-	-									
			Investimento:	27.085,79	107.433,47	164.392,03									

Local

Data

Responsável Técnico

Responsável Técnico

Nome: Henrique T. Cremonini

CREA/CAU: RS 245874

ART/RRT:

ART/RRT.

Assinado digitalmente por HENRIQUE TANAAN CREMONINI 01695299079
 CN: C=BR, OU=CP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RF-
 e-CPF A1, OU=SEM BRANCO, OU=543782610001179, OU=videoconferencia, CN=HENRIQUE TANAAN CREMONINI 01695299079
 Razão: Eu sou o autor deste documento
 Localização:
 Data: 2025.09.21 09:25:16-0300'
 Font: PDF Reader Versão: 2023.2.0