



CFF - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
Cronograma Base para Licitação

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 976360/2025	GESTOR MCIDADES/CAIXA	PROGRAMA MOBILIDADE URBANA	ACÃO / MODALIDADE PAVIMENTAÇÃO EM VIAS URBANAS	OBJETO PAVIMENTAÇÃO COM BLOCOS DE CONCRETO				
PROponente / Tomador PREFEITURA MUNICIPAL		MUNICÍPIO / UF SANTO ANTÔNIO DO PALMA / RS	LOCALIDADE / ENDEREÇO RUAS DO LOTEAMENTO POPULAR II	APELIDO DO EMPREENDIMENTO PAVIMENTAÇÃO				
DATA BASE dez-24	DESON. Sim	LOCALIDADE DO SINAPI Porto Alegre / RS	DESCRIÇÃO DO LOTE 1	BDI 1 25,60%	BDI 2	BDI 3	BDI 4	BDI 5

Item	Descrição das Metas / Macrosserviços	Valores Totais (R\$)	Início de Obra 01/08/26	Parcela 1 set/26	Parcela 2 out/26	Parcela 3 nov/26	Parcela 4 dez/26	Parcela 5 jan/27	Parcela 6 fev/27	Parcela 7 mar/27	Parcela 8 abr/27
CRONOGRAMA GLOBAL DO LOTE			Parcela (%)	24,92%	31,25%	31,25%	12,58%				
			Parcela (R\$)	103.140,94	129.353,88	129.353,87	52.086,62				
			Acumulado (%)	24,92%	56,17%	87,42%	100,00%				
			Acumulado (R\$)	103.140,94	232.494,82	361.848,69	413.935,31				
1.	TRABALHOS INICIAIS	4.936,63	Parcela (%)	100,00%							
			Acumulado (%)	100,00%							
			Acumulado (R\$)	4.936,63							
2.	ESGOTAMENTO PLUVIAL	98.204,31	Parcela (%)	100,00%							
			Acumulado (%)	100,00%							
			Acumulado (R\$)	98.204,31							
3.	REVESTIMENTO	258.707,75	Parcela (%)	0,00%	50,00%	50,00%					
			Acumulado (%)	0,00%	50,00%	100,00%					
			Acumulado (R\$)	0,00	129.353,88	258.707,75					
4.	PASSEIO	39.152,40	Parcela (%)	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%				
			Acumulado (%)	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%				
			Acumulado (R\$)	0,00	0,00	0,00	39.152,40				
5.	SINALIZAÇÃO	3.832,38	Parcela (%)	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%				
			Acumulado (%)	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%				
			Acumulado (R\$)	0,00	0,00	0,00	3.832,38				
6.	ADMINISTRAÇÃO LOCAL E DESPESAS ADMINISTRATIVAS	9.101,84	Parcela (%)	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%				
			Acumulado (%)	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%				
			Acumulado (R\$)	0,00	0,00	0,00	9.101,84				

Local

23 de março de 2026
Data

Nome: Rogério Reginato
Título: Eng. Civil
CREA/CAU: CREA: RS 097166
ART/RRT: _____