

PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTÃO-RS

CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO

PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA- PARTE DA RUA BOM JESUS

CRONOGRAMA FISICO/FINANCEIRO

ETAPA	TOTAL R\$	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3
1 SERVIÇOS INICIAIS	R\$ 16.452,04	R\$ 11.516,43		R\$ 4.935,61
		70%		30%
2 TERRAPLENAGEM E ADEQUAÇÃO DE BOCAS D	R\$ 54.498,51	R\$ 27.249,25	R\$ 27.249,25	
		50%	50%	
3 PAVIMENTAÇÃO ASFÁTICA -CBUQ -CAMADA DE	R\$ 1.003.720,00	R\$ 501.860,00	R\$ 501.860,00	
		50%	50%	
4 SINALIZAÇÃO	R\$ 9.693,75		R\$ 4.846,88	R\$ 4.846,88
			50%	50%
5 ENSAIOS	R\$ 1.885,90			R\$ 1.885,90
				100%
TOTAL MENSAL		R\$ 540.625,68	R\$ 533.956,13	R\$ 11.668,39
PORCENTAGEM	R\$ 1.086.250,20	R\$ 540.625,68	R\$ 1.074.581,81	R\$ 1.086.250,20
TOTAL GERAL				R\$ 1.086.250,20

Documento assinado digitalmente



ALEXANDRE MENEGAZZO
Data: 22/04/2026 09:26:20-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Pontão, 29 de dezembro de 2025.

Alexandre Menegazzo
Engenheiro Civil - CREA/RS 167278

Luis Fernando Pereira da Silva
Prefeito Municipal