

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO

OBRA - PONTE ERNESTO ALVES

LOCAL - Estrada Ernesto Alves, Linha Ernesto Alves, Interior, IMIGRANTE/RS.

Item.	Discriminação	Valor Orçado	Mês - 01	Mês - 02	Mês - 03	Mês - 04	TOTAL
1	SERVIÇOS INICIAIS	105.182,09	105.182,09				105.182,09
2	INFRAESTRUTURA	143.086,86		143.086,86			143.086,86
3	MESOESTRUTURA	205.120,83			205.120,83		205.120,83
4	SUPERESTRUTURA	324.506,81			162.253,41	162.253,41	324.506,81
5	ACABAMENTOS	31.845,68				31.845,68	31.845,68
						TOTAL	809.742,27

Felipe Jacobs Pocebon
Eng. Civil CREA/RS 222.451

Germano Stevens
Prefeito Municipal de Imigrante/RS