

Obra
Bancos
Ponte Grüne Ville
SINAPI - 08/2025 - Rio
Grande do Sul SICRO3 -
07/2025 - Rio
Grande do Sul
Cronograma Físico e
Financeiro

24,23%

B.D.I.

Encargos Sociais

Desonerado: embutido nos preços unitário dos
insumos de mão de obra, de acordo com as bases.



Item	Descrição	Total Por Etapa	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	120 DIAS
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	100,00%	70,00%	10,00%	10,00%	10,00%
		R\$ 95.472,94	66.831,06	9.547,29	9.547,29	9.547,29
2	INFRAESTRUTURA	100,00%	75,00%	25,00%		
		R\$ 355.666,31	266.749,73	88.916,58		
3	MESOESTRUTURA	100,00%		100,00%		
		R\$ 121.883,42		121.883,42		
4	SUPERESTRUTURA	100,00%			75,00%	25,00%
		R\$ 368.964,64			276.723,48	92.241,16
5	ACABAMENTOS DA PONTE	100,00%				100,00%
		R\$ 23.794,60				23.794,60
6	PAVIMENTAÇÃO DOS ACESSOS	100,00%				100,00%
		R\$ 135.218,08				135.218,08
Porcentagem			30,30%	#	26,00%	23,69%
Custo			333.580,79	220.347,30	286.270,78	260.801,14
Porcentagem Acumulado			30,30%	#	76,31%	100%
Custo Acumulado			333.580,79	553.928,09	840.198,86	1.101.000,00

Alvorada, 06 de Março 2026

Pércio Pizzato
Sócio/diretor
Resp. Técnico - CREA/RS 035.410