



Obra  
Ponte Villa Wood (Seca Baixa) - ATUALIZADO

Município de Imigrante  
CNPJ: 92.454.776/0001-08

Bancos  
SINAPI - 12/2025 - Rio  
Grande do Sul  
SICRO3 - 10/2025 - Rio  
Grande do Sul

B.D.I.  
24,23%

Encargos Sociais  
Desonerado: embutido nos  
preços unitário dos insumos  
de mão de obra, de acordo  
com as bases.

Cronograma Físico e Financeiro

Item	Descrição	Total Por Etapa	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	120 DIAS	150 DIAS
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	100,00%	48,00%	13,00%	13,00%	13,00%	13,00%
		132.547,90	63.622,99	17.231,23	17.231,23	17.231,23	17.231,23
2	INFRAESTRUTURA	100,00%	40,00%	40,00%	20,00%		
		542.645,13	217.058,05	217.058,05	108.529,03		
3	MESOESTRUTURA	100,00%			80,00%	20,00%	
		230.650,45			184.520,36	46.130,09	
4	SUPERESTRUTURA	100,00%				80,00%	20,00%
		443.159,63				354.527,70	88.631,93
5	ACABAMENTO DA PONTE	100,00%					100,00%
		46.567,68					46.567,68
6	REGULARIZAÇÃO DOS ACESSOS	100,00%					100,00%
		102.731,95					102.731,95
Porcentagem			18,73%	15,64%	20,71%	27,89%	17,03%
Custo			280.681,04	234.289,27	310.280,61	417.889,02	255.162,78
Porcentagem Acumulado			18,73%	34,37%	55,08%	82,97%	100,0%
Custo Acumulado			280.681,04	514.970,31	825.250,92	1.243.139,94	1.498.302,74

Imigrante  
Setor de Engenharia