

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO														
Prefeitura: PROGRESSO Obra: PONTE BARRINHA 														
ITEM	SERVIÇO	PREÇO TOTAL (R\$)	ETAPAS											
			1		2		3							
			%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$
01	1. SERVIÇOS INICIAIS	34.873,99	100%	34.873,99		0,00		0,00						
02	2. FUNDAÇÕES	130.516,72	100%	130.516,72	0%	0,00	0%	0,00						
03	3. CORTINAS E PILARES	140.878,12	0%	0,00	100%	140.878,12	0%	0,00						
03	5. VIGAS DO TABLADO	58.392,08	0%	0,00	100%	58.392,08	0%	0,00						
03	6. LAJE DO TABLADO	50.139,09	0%	0,00	0%	0,00	100%	50.139,09						
03	7. GUARDA CORPO	16.000,00	0%	0,00	0%	0,00	100%	16.000,00						
03	8. SERVIÇOS COMPLEMENTARES ATERROS DAS CABEÇEIRAS	29.200,00					100%	29.200,00						
	TOTAL GERAL	460.000,00	35,95%	165.390,71	43,32%	199.270,20	20,73%	95.339,09						

Alvorada 4 de setembro de 2024

Engº Pécio Pizzato

sócio gerente