

PREFEITURA DE PROGRESSO/RS

LOCAL: COMUNIDADE CAMPO NOVO, RUA "C" E RUA "D"

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

ITEM	DESCRIÇÃO	TOTAL	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	MÊS 6
			%	%	%	%	%	%
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 83.324,00	30,00%	30,00%	20,00%	20,00%		
			24.997,20	24.997,20	16.664,80	16.664,80		
2	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA	R\$ -	100,00%					
			-					
3	PAVIMENTAÇÃO E AQUISIÇÃO E TRANSPORTE DE MATERIAL BETUMINOSO	R\$ 531.802,66		60,00%	40,00%			
				319.081,60	212.721,06			
4	SINALIZAÇÃO VIÁRIA	R\$ 12.076,69				100,00%		
						12.076,69		
5	DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS	R\$ 194.859,25	50,00%	50,00%				
			97.429,63	97.429,62				
6	SERVIÇOS FINAIS E COMPLEMENTARES	R\$ 19.900,54				100,00%		
						19.900,54		
TOTAL		R\$ 841.963,14	122.426,83	441.508,42	229.385,86	48.642,03		
			14,54%	52,44%	27,24%	5,78%		
			R\$ 122.426,83	R\$ 563.935,25	R\$ 793.321,11	R\$ 841.963,14		
			14,54%	66,98%	94,22%	100,00%		

Paulo E. Draghetto
Eng. Civil