



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA PÁDUA

Obra: Pavimentação Etapa I Travessão Leonel Município Nova Pádua - RS / SINAPI COM DESONERAÇÃO 05/2024 BDI MÁX. 27,00% DATA REFERÊNCIA: 13/06/2024

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	TOTAL R\$	PRAZO		
			30 DIAS	45 DIAS	60 DIAS
1.	SERVIÇOS INICIAIS	7.344,93	50%		50%
			3.672,46		3.672,46
2.	TERRAPLENAGEM	73.491,69	20%	80%	
			14.698,34	58.793,35	
3.	PAVIMENTAÇÃO	675.533,78	30%	55%	15%
			202.660,13	371.543,58	101.330,07
4.	SINALIZAÇÃO / ACESSIBILIDADE	18.361,71			100%
					18.361,71
	VALOR TOTAL	774.732,11			
DESEMBOLSO MENSAL		R\$	221.030,93	430.336,93	123.364,24
		%	28,53%	55,55%	15,92%
DESEMBOLSO ACUMULADO		R\$	221.030,93	651.367,87	774.732,11
		%	28,53%	84,08%	100,00%

Observações:

Assinatura do Responsável:

Data: AGOSTO/2024

Referência de preços:

SINAPI C/ DESONERAÇÃO 05/2024 - BDI MÁX. 25,64% - DATA REFERÊNCIA TÉCNICA: 13/06/2024

SICRO2 - Referência Janeiro 2024

Composição do BDI= 25,64%

OBS: Adicionado 17% de ICMS no valor dos insumos ligantes e CBUQ

GRAZIELA VERDI - ARQUITETA E URBANISTA CAU A 227991-6