



Obra  
ORÇAMENTO CENTRO CULTURAL DE NOVA PÁDUA - RS (1ª ETAPA)

PREFEITURA DE NOVA PÁDUA - RS  
CNPJ: 92.871.532/0001-12

Bancos  
SINAPI - 01/2026 - Rio Grande do Sul  
SBC - 02/2026 - Rio Grande do Sul  
SICRO3 - 10/2025 - Rio Grande do Sul

B.D.I.  
26,37%

Encargos Sociais  
Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.

**Cronograma Físico e Financeiro**

Item	Descrição	Total Por Etapa	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	120 DIAS	150 DIAS	180 DIAS
9	COBERTURA	100,00% 16.962.23	50,00% 8.481.12	50,00% 8.481.12				
10	FERRAGENS GÁS	100,00% 369.97		50,00% 184.99	50,00% 184.99			
11	VIDROS	100,00% 1.876.56						100,00% 1.876.56
12	PISOS INTERNOS	100,00% 4.151.51					50,00% 2.075.76	50,00% 2.075.76
13	REVESTIMENTOS INTERNOS	100,00% 83.933.87			20,00% 16.786.77	35,00% 29.376.85	35,00% 29.376.85	10,00% 8.393.39
16	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	100,00% 60.044.30	10,00% 6.004.43	15,00% 9.006.65	15,00% 9.006.65	20,00% 12.008.86	20,00% 12.008.86	20,00% 12.008.86
17	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS (CONFORME PROJETO ELÉTRICO)	100,00% 220.376.42	5,00% 11.018.82	15,00% 33.056.46	15,00% 33.056.46	20,00% 44.075.28	20,00% 44.075.28	25,00% 55.094.11
<b>Porcentagem</b>			<b>6,58%</b>	<b>13,08%</b>	<b>15,23%</b>	<b>22,04%</b>	<b>22,58%</b>	<b>20,49%</b>
<b>Custo</b>			<b>25.504,36</b>	<b>50.729,20</b>	<b>59.034,86</b>	<b>85.460,99</b>	<b>87.536,75</b>	<b>79.448,66</b>
<b>Porcentagem Acumulado</b>			<b>6,58%</b>	<b>19,66%</b>	<b>34,89%</b>	<b>56,93%</b>	<b>79,51%</b>	<b>100,0%</b>
<b>Custo Acumulado</b>			<b>25.504,36</b>	<b>76.233,56</b>	<b>135.268,42</b>	<b>220.729,41</b>	<b>308.266,16</b>	<b>387.714,86</b>

ITAMAR BERNARDI - PREFEITO MUNICIPAL

LEANDRO STUANI - ENGENHEIRO CIVIL  
CREA-RS 255.456