



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO VALENTIM DO SUL

PROGETTARE
ENGENHARIA E ASSESSORIA

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

Pavimentação da Estrada da Comunidade São Joaquim - Extensão 1079,00 m

			1º MÊS	2º MÊS	3º MÊS	TOTAL
1.	<i>Administração local</i>					
	Físico	5,01%	18,186%	43,612%	38,202%	100,00%
	Financeiro	R\$ 41.122,69	R\$ 7.478,45	R\$ 17.934,50	R\$ 15.709,74	R\$ 41.122,69
2.	<i>Mobilização de equipamentos</i>					
	Físico	0,86%	100,00%			100,00%
	Financeiro	R\$ 7.057,22	R\$ 7.057,22	R\$ -	R\$ -	R\$ 7.057,22
3.	<i>Serviços iniciais</i>					
	Físico	0,53%	60,00%	20,00%	20,00%	100,00%
	Financeiro	R\$ 4.359,65	R\$ 2.615,79	R\$ 871,93	R\$ 871,93	R\$ 4.359,65
4.	<i>Drenagem</i>					
	Físico	0,00%	40,00%	30,00%	30,00%	100,00%
	Financeiro	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
5.	<i>Corte e Aterro</i>					
	Físico	5,06%	100,00%			100,00%
	Financeiro	R\$ 41.529,42	R\$ 41.529,42	R\$ -	R\$ -	R\$ 41.529,42
6.	<i>Reforço e regularização do subleito</i>					
	Físico	4,06%	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%
	Financeiro	R\$ 33.293,38	R\$ 33.293,38	R\$ -	R\$ -	R\$ 33.293,38
7.	<i>Execução de sub-base</i>					
	Físico	5,71%	100,00%		0,00%	100,00%
	Financeiro	R\$ 46.883,95	R\$ 46.883,95	R\$ -	R\$ -	R\$ 46.883,95
8.	<i>Execução de base</i>					
	Físico	2,29%	50,00%	50,00%		100,00%
	Financeiro	R\$ 18.800,50	R\$ 9.400,25	R\$ 9.400,25	R\$ -	R\$ 18.800,50
9.	<i>Pavimentação em CBUQ</i>					
	Físico	66,96%		60,00%	40,00%	100,00%
	Financeiro	R\$ 549.504,19	R\$ -	R\$ 329.702,51	R\$ 219.801,68	R\$ 549.504,19
10.	<i>Sinalização</i>					
	Físico	8,42%			100,00%	100,00%
	Financeiro	R\$ 69.085,21	R\$ -	R\$ -	R\$ 69.085,21	R\$ 69.085,21
11.	<i>Ensaios tecnológicos</i>					
	Físico	0,24%	50,00%		50,00%	100,00%
	Financeiro	R\$ 1.969,90	R\$ 984,95	R\$ -	R\$ 984,95	R\$ 1.969,90
12.	<i>Desmobilização de equipamentos</i>					
	Físico	0,86%			100,00%	100,00%
	Financeiro	R\$ 7.057,22	R\$ -	R\$ -	R\$ 7.057,22	R\$ 7.057,22
	TOTAL	99,76%	18,19%	43,61%	38,20%	100,00%
		R\$ 820.663,33	R\$ 149.243,41	R\$ 357.909,20	R\$ 313.510,72	R\$ 820.663,33

São Valentim do Sul, 26 de fevereiro de 2026

MOISÉS CAVANUS
Prefeito MunicipalCRISTIANO FUGALI
Eng. Civil - CREA RS236549KÁTIA BENEDETTI
Eng. Civil - CREA RS201849