

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO VALENTIM DO SUL

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

ACESSO A FAZENDA FIALHO - E060 A E1125 - SÃO VALENTIM DO SUL

Item	Descrição	TOTAL		ETAPA 01 - 30 DIAS		ETAPA 02 - 60 DIAS		ETAPA 03 - 90 DIAS		ETAPA 04 - 120 DIAS		ETAPA 05 - 150 DIAS		ETAPA 06 - 180 DIAS	
		(%)	Valor	(%)	Valor	(%)	Valor	(%)	Valor	(%)	Valor	(%)	Valor	(%)	Valor
1.1	Serviços Preliminares	5,45%	75.283,39	27,29%	20.544,74	14,54%	10.947,73	14,54%	10.947,73	14,54%	10.947,73	14,54%	10.947,73	14,54%	10.947,73
1.2	Pavimentação	90,82%	1.255.067,91	10,00%	125.506,79	15,00%	188.260,19	30,00%	376.520,37	20,00%	251.013,58	15,00%	188.260,19	10,00%	125.506,79
1.3	Sinalização Viária	3,73%	51.607,92									60,00%	30.964,75	40,00%	20.643,17
	TOTAL DA ETAPA	100%	1.381.959,22	10,57%	146.051,53	14,41%	199.207,92	28,04%	387.468,10	18,96%	261.961,31	16,66%	230.172,67	11,37%	157.097,69
	TOTAL ACUMULADO			10,57%	146.051,53	24,98%	345.259,45	53,02%	732.727,55	71,98%	994.688,86	88,64%	1.224.861,53	100,0%	1.381.959,22

São Valentim do Sul, abril de 2026.

Luiz Henrique Dias Corrêa
RESPONSÁVEL TÉCNICO
ENGENHEIRO CIVIL CREA 76991
ART 13832009