

Nº OPERAÇÃO 0639.700-00	Nº TGOV 01	PROPONENTE TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	APELIDO EMPREENDIMENTO RESERVATÓRIO BOA VISTA	DESCRIÇÃO DO LOTE AMPLIAÇÃO DO RESERVATÓRIO BOA VISTA
----------------------------	---------------	---	--	--

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				08/26	09/26	10/26	11/26	12/26	01/27	02/27	03/27	04/27	05/27	06/27	07/27
1.	AMPLIAÇÃO DO RESERVATÓRIO BOA	10.114.375,47	% Período:	4,85%	4,17%	5,27%	3,79%	18,08%	18,40%	10,94%	7,44%	8,34%	7,63%	7,58%	3,51%
1.1.	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	836.475,59	% Período:	8,37%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%
1.2.	INSTALAÇÃO DA OBRA	250.505,15	% Período:	100,00%											
1.2.1.	LIMPEZA E CERCAMENTO DA ÁREA	34.991,04	% Período:	100,00%											
1.2.2.	INSTALAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS	182.838,57	% Período:	100,00%											
1.2.3.	PLACAS DE OBRA	10.339,74	% Período:	100,00%											
1.2.4.	LOCAÇÃO DA OBRA	22.335,80	% Período:	100,00%											
1.3.	OBRAS CIVIS	5.501.113,36	% Período:		3,35%	6,70%	3,98%	30,01%	29,37%	16,30%	4,32%	4,36%	0,96%	0,64%	
1.3.1.	MOVIMENTAÇÃO DE SOLOS	737.637,58	% Período:		25,00%	50,00%	25,00%								
1.3.2.	INFRAESTRUTURA E SUPRAESTRUTUR	3.595.106,38	% Período:					40,00%	40,00%	20,00%					
1.3.3.	SISTEMAS DE IMPERMEABILIZAÇÃO	889.482,42	% Período:					20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%			
1.3.4.	COBERTURA DO RESERVATÓRIO	175.820,88	% Período:								20,00%	30,00%	30,00%	20,00%	
1.3.5.	DRENAGEM SOB O RESERVATÓRIO	69.477,96	% Período:				50,00%	50,00%							
1.3.6.	DRENOS LATERAIS	17.929,95	% Período:								50,00%	50,00%			
1.3.7.	MURO DE CONTENÇÃO	15.658,19	% Período:								100,00%				
1.4.	INSTALAÇÕES HIDROMECÂNICAS	907.478,81	% Período:								24,63%	25,81%	25,77%	23,79%	
1.4.1.	SERVIÇOS INICIAIS E ASSENTAMENTO	73.663,83	% Período:								25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	
1.4.2.	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE M/	789.833,60	% Período:								25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	
1.4.3.	TUBULAÇÕES EMBUTIDAS NO CONCRI	15.207,49	% Período:								50,00%	50,00%			
1.4.4.	CAIXAS E BLOCOS	21.569,44	% Período:									50,00%	50,00%		
1.4.5.	SERVIÇOS ESPECIAIS	7.204,45	% Período:										100,00%		
1.5.	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E DE AUTOI	330.290,00	% Período:					4,10%	1,76%	18,93%	18,93%	19,41%	18,44%	18,44%	
1.5.1.	ENTRADA DE SERVIÇO E MEDIÇÃO DE	6.383,56	% Período:							25,00%	25,00%	50,00%			
1.5.2.	NOVA REDE SECUNDÁRIA TRIFÁSICA	19.343,58	% Período:					70,00%	30,00%						



CFF - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
FGTS

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0639.700-00	Nº TGOV 0	PROPONENTE TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	APELIDO EMPREENDIMENTO RESERVATÓRIO BOA VISTA	DESCRIÇÃO DO LOTE AMPLIAÇÃO DO RESERVATÓRIO BOA VISTA
-----------------------------------	---------------------	--	---	---

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				08/26	09/26	10/26	11/26	12/26	01/27	02/27	03/27	04/27	05/27	06/27	07/27
1.5.3.	SISTEMA DE ILUMINAÇÃO EXTERNA	236.266,92	% Período:							20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	
1.5.4.	CUBÍCULO DE PAINÉIS ELÉTRICOS DE	54.633,54	% Período:							20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	
1.5.5.	CUBÍCULO DE PAINÉIS ELÉTRICOS DE	9.476,12	% Período:							20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	
1.5.6.	CUBÍCULO DE PAINÉIS ELÉTRICOS DE	4.186,28	% Período:							20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	
1.6.	URBANIZAÇÃO / PAISAGISMO / DRENA	1.526.865,77	% Período:	0,37%					4,87%	4,87%	10,41%	15,46%	23,22%	24,10%	16,71%
1.6.1.	SERVIÇOS INICIAIS	5.662,15	% Período:	100,00%											
1.6.2.	PINTURAS	47.704,18	% Período:											50,00%	50,00%
1.6.3.	COMPLEMENTOS	359.081,55	% Período:										30,00%	30,00%	40,00%
1.6.4.	SERRALHERIA	26.783,80	% Período:										40,00%	30,00%	30,00%
1.6.5.	DRENAGEM	25.854,36	% Período:								40,00%	30,00%	30,00%		
1.6.6.	URBANIZAÇÃO E PAISAGISMO	318.718,71	% Período:									25,00%	25,00%	25,00%	25,00%
1.6.7.	REDE EXPURGO/EXTRAVASOR	743.061,02	% Período:						10,00%	10,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	
1.7.	TRANSPORTE DE MATERIAS	474.292,68	% Período:	9,99%	9,99%	19,98%	19,98%	19,98%	19,99%	0,01%	0,02%	0,02%	0,02%	0,02%	
1.7.1.	TRANSPORTE DE MATERIAL DE PEDRE	40.172,87	% Período:	10,00%	10,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%						
1.7.2.	TRANSPORTE DE MATERIAL DE JAZID	433.755,25	% Período:	10,00%	10,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%						
1.7.3.	TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTIC	364,56	% Período:						10,00%	10,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	
1.8.	SERVIÇOS ESPECIAIS	245.559,28	% Período:	47,66%	49,06%					1,40%					1,87%
1.8.1.	PROJETOS EXECUTIVOS	46.137,73	% Período:	50,00%	50,00%										
1.8.2.	PROJETO EXECUTIVO DA REDE DE EX	19.204,87	% Período:	50,00%	50,00%										
1.8.3.	AÇÕES AMBIENTAIS GERAIS	11.499,99	% Período:		30,00%					30,00%					40,00%
1.8.4.	SUPRESSÕES VEGETAIS	168.716,69	% Período:	50,00%	50,00%										
1.9.	SERVIÇOS FINAIS	41.794,83	% Período:											40,00%	60,00%
Total: R\$ 10.114.375,47			%:	4,85%	4,17%	5,27%	3,79%	18,08%	18,40%	10,94%	7,44%	8,34%	7,63%	7,58%	3,51%
			Financiamento:	466.072,63	400.862,25	506.618,69	364.431,79	1.737.248,44	1.767.521,27	1.051.552,33	714.756,89	801.585,69	733.171,87	728.007,75	336.827,10



CFF - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
FGTS

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0639.700-00	Nº TGOV 0	PROPONENTE TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE	APELIDO EMPREENDIMENTO RESERVATÓRIO BOA VISTA	DESCRIÇÃO DO LOTE AMPLIAÇÃO DO RESERVATÓRIO BOA VISTA
-----------------------------------	---------------------	---	---	---

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				08/26	09/26	10/26	11/26	12/26	01/27	02/27	03/27	04/27	05/27	06/27	07/27
Período:	Contrapartida:			24.530,14	21.098,01	26.664,14	19.180,62	91.434,13	93.027,44	55.344,86	37.618,78	42.188,72	38.587,99	38.316,20	17.727,74
	Outros:			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Investimento:			490.602,76	421.960,27	533.282,83	383.612,42	1.828.682,56	1.860.548,71	1.106.897,19	752.375,67	843.774,41	771.759,87	766.323,94	354.554,84
Acumulado:	%:			4,85%	9,02%	14,29%	18,09%	36,17%	54,56%	65,51%	72,95%	81,29%	88,92%	96,49%	100,00%
	Financiamento:			466.072,63	866.934,88	1.373.553,57	1.737.985,36	3.475.233,80	5.242.755,07	6.294.307,40	7.009.064,29	7.810.649,98	8.543.821,85	9.271.829,60	9.608.656,70
	Contrapartida:			24.530,14	45.628,15	72.292,29	91.472,91	182.907,04	275.934,48	331.279,34	368.898,12	411.086,84	449.674,83	487.991,03	505.718,77
	Outros:			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Investimento:			490.602,76	912.563,03	1.445.845,86	1.829.458,28	3.658.140,84	5.518.689,55	6.625.586,74	7.377.962,41	8.221.736,82	8.993.496,69	9.759.820,63	10.114.375,47
cosserviço da Administração Local:				#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D
RAÇÃO LOCAL				#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D

PORTO ALEGRE

Local

sexta-feira, 27 de março de 2026

Data

Responsável Técnico

Nome: **ALINE SEVERO MARTINS**

CREA/CAU: **RS 205107**

ART/RRT: **14081536**