



PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE

SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE, URBANISMO E SUSTENTABILIDADE - SMAMUS

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

Objeto: OBRA DE REVITALIZAÇÃO - PARQUE MARECHAL MASCARENHAS DE
MORAES - 034/01 - CACHORRÓDROMO

Tabela Não Desonerada

Local: Av. José Aloísio Filho, Nº 570, bairro Humaitá, Porto Alegre/RS

Item	Descrição	Valor(R\$)	% Item	Mês 1	Mês 2
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	1.071,35	0,62%	90,00% 964,22	10,00% 107,13
2	DESPESAS LEGAIS, LICENÇAS, TAXAS, CONTRIB	320,70	0,19%	100,00% 320,70	0,00% -
3	INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS	31.340,64	18,11%	65,00% 20.371,42	35,00% 10.969,22
4	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	10.765,22	6,22%	36,00% 3.875,48	64,00% 6.889,74
5	MOVIMENTO DE TERRA	371,67	0,21%	100,00% 371,67	0,00% -
6	TELAMENTO	66.247,38	38,28%	55,00% 36.436,06	45,00% 29.811,32
7	PLANTIO	4.191,29	2,42%	0,00% -	100,00% 4.191,29
8	BRINQUEDOS PARA CÃES	40.815,12	23,58%	0,00% -	100,00% 40.815,12
9	EQUIPAMENTOS/MOBILIÁRIO URBANO	17.959,22	10,38%	0,00% -	100,00% 17.959,22
VALOR TOTAL MENSAL				62.339,55	110.743,04
VALOR TOTAL ACUMULADO		173.082,59	100,00%	62.339,55	173.082,59

Responsável Técnico: **Pedro Lima Pires**
Título: Engenheiro Civil
Matrícula: 1675982-01
CREA/RS 160791