

	PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DA ESTRADA VICINAL NO SENTIDO MARATÁ À ESPERANÇA				CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO			
	MUNICÍPIO DE MARATÁ							
Obra:	PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, DRENAGEM E SINALIZAÇÃO							
Local:	ESTRADA VICINAL NO SENTIDO MARATÁ À ESPERANÇA							
Trecho:	ESTACA 0+280 A 0+880							
Data Base:	JULHO/2025							
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO								
ITEM	DISCRIMINAÇÃO	VALOR (R\$)	MESES					TOTAL
			1	2	3	4	5	
1.	MOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	12.513,44	50%				50%	100%
			6.256,72				6.256,72	12.513,44
2.	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	23.305,01	20%	20%	20%	20%	20%	100%
			4.661,00	4.661,00	4.661,00	4.661,00	4.661,00	23.305,01
3.	INSTALAÇÃO DE CANTEIRO DE OBRAS	20.477,09	30%	20%	20%	20%	10%	100%
			6.143,13	4.095,42	4.095,42	4.095,42	2.047,71	20.477,09
4.	SINALIZAÇÃO PROVISÓRIA DE OBRA	2.629,20	30%	20%	20%	20%	10%	100%
			788,76	525,84	525,84	525,84	262,92	2.629,20
5.	SERVIÇOS PRELIMINARES	2.412,60	100%					100%
			2.412,60					2.412,60
6.	TERRAPLENAGEM	137.732,08	20%	30%	30%	20%		100%
			27.546,42	41.319,62	41.319,62	27.546,42		137.732,08
7.	DRENAGEM PLUVIAL	42.157,82		40%	30%	30%		100%
				16.863,13	12.647,35	12.647,35		42.157,82
8.	PAVIMENTAÇÃO	941.619,42				30%	70%	100%
						282.485,83	659.133,59	941.619,42
9.	SINALIZAÇÃO VIÁRIA	17.558,72					100%	100%
							17.558,72	17.558,72
TOTAL DO ORÇAMENTO		1.200.405,38						100,00%
DISTRIBUIÇÃO PERIÓDICA		% SIMPLES	3,98% 47.808,63	5,62% 67.465,01	5,27% 63.249,23	27,65% 331.961,85	57,47% 689.920,67	1.200.405,38
		% ACUMULADO	3,98% 47.808,63	9,60% 115.273,64	14,87% 178.522,87	42,53% 510.484,72	100,00% 1.200.405,38	