

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO


Obra: **Projeto Reforma Ginásio Municipal de Esportes**

Área Total Geral: **1.451,68m²**

Local: **Rua Theodoro Schrammel - Parque Municipal da Oktoberfest - Bairro Centro**

Município: **Maratá/RS**

ITEM	SERVIÇOS E MATERIAIS	PRAZO DE EXECUÇÃO			
		1º MÊS	2º MÊS	3º MÊS	TOTAL ACUMULADO
1.0	INSTALAÇÃO DA OBRA SERVIÇOS INICIAIS	1.440,00			1.440,00
2.0	INSTALAÇÃO DA OBRA DEMOLIÇÃO	3.537,70			3.537,70
3.0	ASSOALHO - QUADRA ESPORTES	211.111,10	211.111,10	211.111,11	633.333,31
4.0	Pavimentação de Estacionamento - Bloco Intertravado de concreto			13.544,42	13.544,42
5.0	LAVAGEM - LIMPEZA		4.756,40		4.756,40
6.0	PINTURAS - SANITÁRIOS			2.572,08	2.572,08
7.0	PAVIMENTOS E REVESTIMENTOS - SANITÁRIOS	36.243,60			36.243,60
8.0	EQUIPAMENTOS SANITÁRIOS		18.964,04		18.964,04
9.0	INSTALAÇÕES HIDRÁULICO - SANITÁRIAS	423,36			423,36
10.0	SERVIÇOS FINAIS E EVENTUAIS			128,60	128,60
TOTAL GERAL		252.755,76	234.831,54	227.356,21	714.943,51

Documento assinado digitalmente
 SILVIANE KAFER
Data: 12/06/2026 15:02:28-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Maratá, 15 de Maio de 2026

Silviane Käfer
Arquiteta e Urbanista - CAU A62499-3

Gisele Adriana Schneider
Prefeita Municipal