

	RECONSTRUÇÃO DA PONTE DA ESTRADA DE ACESSO AO CAMPESTRE				CRONOGRAMA			
	MUNICÍPIO DE PARECI NOVO/RS							
Obra: RECONSTRUÇÃO DA PONTE DA ESTRADA DE ACESSO AO CAMPESTRE Local: ESTRADA DE ACESSO AO CAMPESTRE (VIA TRASCITRUS), LOCALIDADE DESPIQUE Data Base: AGOSTO/2024								
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO								
ITEM	DISCRIMINAÇÃO	VALOR (R\$)	MÊS					TOTAL
			1	2	3	4	5	
1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	24.016,35	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	100%
			4.803,27	4.803,27	4.803,27	4.803,27	4.803,27	24.016,35
2	SERVIÇOS PRELIMINARES	8.983,79	100%					100%
			8.983,79					8.983,79
3	REMOÇÃO DA ESTRUTURA EXISTENTE	11.946,30	100%					100%
			11.946,30					11.946,30
4	INFRAESTRUTURA	57.613,65	30%	70%				100%
			17.284,10	40.329,56				57.613,65
5	MESOESTRUTURA	101.367,25		33,3%	33,3%	33,4%		100%
				33.755,29	33.755,29	33.856,66		101.367,25
6	SUPERESTRUTURA	206.938,28			20%	40%	40%	100%
					41.387,66	82.775,31	82.775,31	206.938,28
7	SINALIZAÇÃO VIÁRIA	3.951,41					100%	100%
							3.951,41	3.951,41
TOTAL DO ORÇAMENTO		414.817,03						100,00%
DISTRIBUIÇÃO PERIÓDICA		% SIMPLES	10,37% 43.017,46	19,02% 78.888,12	19,27% 79.946,22	29,27% 121.435,24	22,07% 91.529,99	414.817,03
		% ACUMULADO	10,37% 43.017,46	29,39% 121.905,57	48,66% 201.851,79	77,93% 323.287,04	100,00% 414.817,03	