



|
CFF - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
 OGU

Nº OPERAÇÃO 0	Nº TGOV 0	PROPONENTE TOMADOR CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO OBRA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO LUIZ GONZAGA/RS	DESCRIÇÃO OBRA PODE
-------------------------	---------------------	---	---	-------------------------------

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6
				08/26	09/26	10/26	11/26	12/26	01/27
1.	OBRA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAI	194.921,52	% Período:	69,71%					4,74%
	1\$			135.871,14	-	-	-	-	9.245,60
1.1.	SERVIÇOS INICIAIS	71.464,57	% Período:	100,00%					
	2\$			71.464,57	-	-	-	-	-
1.2.	MUROS DE DIVISA	7.923,33	% Período:	100,00%					
	2\$			7.923,33	-	-	-	-	-
1.3.	Muro- Sul	2.512,12	% Período:						30,00%
	2\$			-	-	-	-	-	753,64
1.4.	Muro-Oeste	28.306,56	% Período:						30,00%
	2\$			-	-	-	-	-	8.491,97
1.5.	Muro Norte	56.483,24	% Período:	100,00%					
	2\$			56.483,24	-	-	-	-	-
1.6.	Passeio Público e Acessos Garagem	28.231,70	% Período:						
	2\$			-	-	-	-	-	-
2.	PAVIMENTO TÉRREO	540.944,19	% Período:	54,52%					34,01%
	1\$			294.925,43	-	-	-	-	183.962,49
2.1.	Revestimentos Parede	369.876,48	% Período:	60,00%					30,00%
	2\$			221.925,89	-	-	-	-	110.962,94
2.2.	Piso e Revestimento de parede	145.999,09	% Período:	50,00%					50,00%



I
CFF - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
OGU

Nº OPERAÇÃO 0	Nº TGOV 0	PROPONENTE TOMADOR CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	APELIDO EMPREENDIMENTO OBRA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO LUIZ GONZAGA/RS	DESCRIÇÃO OBRA PODE
-------------------------	---------------------	---	---	-------------------------------

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6
				08/26	09/26	10/26	11/26	12/26	01/27
		2\$		72.999,55	-	-	-	-	72.999,55
2.3.	Forro	25.068,62	% Período:						
		2\$		-	-	-	-	-	-
3.	PAVIMENTO SUPERIOR	418.004,91	% Período:	52,07%					34,22%
		1\$		217.667,66	-	-	-	-	143.057,62
3.1.	Revestimentos Parede	248.700,14	% Período:	60,00%					30,00%
		2\$		149.220,08	-	-	-	-	74.610,04
3.2.	Piso e Revestimento de parede	136.895,15	% Período:	50,00%					50,00%
		2\$		68.447,58	-	-	-	-	68.447,58
3.3.	Forro	32.409,62	% Período:						
		2\$		-	-	-	-	-	-
4.	Reservatório e Platibanda	65.047,11	% Período:		43,39%	26,78%	6,61%		23,22%
		1\$		-	28.222,66	17.417,06	4.300,89	-	15.106,50
4.1.	Paredes Reservatório	22.038,19	% Período:		50,00%	40,00%			10,00%
		2\$		-	11.019,10	8.815,28	-	-	2.203,82
4.2.	Paredes Platibanda e Cobertura	43.008,92	% Período:		40,00%	20,00%	10,00%		30,00%
		2\$		-	17.203,57	8.601,78	4.300,89	-	12.902,68
5.	Molduras	7.333,31	% Período:						



I
CFF - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
 OGU

Nº OPERAÇÃO 0	Nº TGOV 0	PROPONENTE TOMADOR CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	APELIDO EMPREENDIMENTO OBRA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO LUIZ GONZAGA/RS	DESCRIÇÃO OBRA PODE
-------------------------	---------------------	---	---	-------------------------------

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6
				08/26	09/26	10/26	11/26	12/26	01/27
		1\$		-	-	-	-	-	-
5.1.	Moldura EPS para fachada externa	5.136,81	% Período:						
		2\$		-	-	-	-	-	-
5.2.	Moldura EPS para pilar externo com enchir	2.196,50	% Período:						
		2\$		-	-	-	-	-	-
6.	Esquadrias	880.439,00	% Período:		0,74%	2,16%	1,48%	4,01%	11,94%
		1\$		-	6.499,72	19.016,47	12.999,43	35.335,53	105.100,67
6.1.	Janelas e portas	266.376,22	% Período:						
		2\$		-	-	-	-	-	-
6.2.	Escadas	42.089,36	% Período:					50,00%	50,00%
		2\$		-	-	-	-	21.044,68	21.044,68
6.3.	Equipamentos Sanitários	53.785,19	% Período:						50,00%
		2\$		-	-	-	-	-	26.892,60
6.4.	Instalações Hidrossanitárias	23.127,97	% Período:		10,00%	20,00%	20,00%	10,00%	40,00%
		2\$		-	2.312,80	4.625,59	4.625,59	2.312,80	9.251,19
6.5.	Instalações Sanitárias	41.869,18	% Período:		10,00%	20,00%	20,00%	10,00%	40,00%
		2\$		-	4.186,92	8.373,84	8.373,84	4.186,92	16.747,67
6.6.	Instalações Elétricas	77.911,34	% Período:					10,00%	40,00%
		2\$		-	-	-	-	7.791,13	31.164,54



|
CFF - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
OGU

Nº OPERAÇÃO 0	Nº TGOV 0	PROPONENTE TOMADOR CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	APELIDO EMPREENDIMENTO OBRA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO LUIZ GONZAGA/RS	DESCRIÇÃO OBRA PODE
-------------------------	---------------------	---	---	-------------------------------

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6
				08/26	09/26	10/26	11/26	12/26	01/27
6.7.	Tubulações, eletrocalhas e caixas	110.874,30	% Período:						
		2\$		-	-	-	-	-	-
6.8.	Equipamentos Elétricos	21.625,33	% Período:						
		2\$		-	-	-	-	-	-
6.9.	Instalações de Dados e Lógica	22.281,14	% Período:						
		2\$		-	-	-	-	-	-
6.10.	Ar Condicionado	145.580,90	% Período:						
		2\$		-	-	-	-	-	-
6.11.	Acessórios	39.832,89	% Período:						
		2\$		-	-	-	-	-	-
6.12.	Cruz Missioneira	5.000,00	% Período:						
		2\$		-	-	-	-	-	-
6.13.	PPCI	30.085,18	% Período:			20,00%			
		2\$		-	-	6.017,04	-	-	-
7.	Pintura Geral	117.476,93	% Período:						
		1\$		-	-	-	-	-	-
7.1.	Pintura Paredes	97.308,06	% Período:						
		2\$		-	-	-	-	-	-
7.2.	Pintura Esquadrias	378,15	% Período:						



|
CFF - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
 OGU

Nº OPERAÇÃO 0	Nº TGOV 0	PROPONENTE TOMADOR CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	APELIDO EMPREENDIMENTO OBRA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO LUIZ GONZAGA/RS	DESCRIÇÃO OBRA PODE
-------------------------	---------------------	---	---	-------------------------------

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6
				08/26	09/26	10/26	11/26	12/26	01/27
		2\$		-	-	-	-	-	-
7.3.	Pintura Piso	19.790,72	% Período:						
		2\$		-	-	-	-	-	-
8.	Limpeza final e organização da obra	1.060,00	% Período:						
		1\$		-	-	-	-	-	-
8.1.	Limpeza	1.060,00	% Período:						
		2\$		-	-	-	-	-	-

Total: R\$ 2.225.226,97			%	29,14%	1,56%	1,64%	0,78%	1,59%	20,51%	
		Período:	Repasso:		-	-	-	-	-	-
			Contrapartida:	648.464,23	34.722,38	36.433,53	17.300,32	35.335,53	456.472,87	
			Outros:	-	-	-	-	-	-	
		Investimento:	648.464,23	34.722,38	36.433,53	17.300,32	35.335,53	456.472,87		
	Acumulado:		%	29,14%	30,70%	32,34%	33,12%	34,70%	55,22%	
		Repasso:		-	-	-	-	-	-	
		Contrapartida:	648.464,23	683.186,61	719.620,14	736.920,46	772.255,99	1.228.728,86		
		Outros:	-	-	-	-	-	-		
		Investimento:	648.464,23	683.186,61	719.620,14	736.920,46	772.255,99	1.228.728,86		
crosserviço da Administração Local:		Administração Local:	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	

Verificar proporcionalidade da Administração Local %Adm>%Global %Adm>%Global %Adm>%Global %Adm>%Global %Adm>%Global %Adm>%Global

SÃO LUIZ GONZAGA/RS
 Local



CFF - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
OGU

Nº OPERAÇÃO 0	Nº TGOV 0	PROPONENTE TOMADOR CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO OBRA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO LUIZ GONZAGA/RS	DESCRIÇÃO OBRA PODE
-------------------------	---------------------	---	---	-------------------------------

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6
				08/26	09/26	10/26	11/26	12/26	01/27

terça-feira, 26 de maio de 2026

Data

Nº OPERAÇÃO 0	Nº TGOV 0	PROPONENTE TOMADOR CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	DO LOTE R LEGISLATIVO
------------------	--------------	--	--------------------------

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	7	8	9	10	11	12
				02/27	03/27	04/27	05/27	06/27	07/27
1.	OBRA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAI	194.921,52	% Período:	4,74%	6,32%			2,90%	4,35%
	1\$			9.245,60	12.327,47	-	-	5.646,34	8.469,51
1.1.	SERVIÇOS INICIAIS	71.464,57	% Período:						
	2\$			-	-	-	-	-	-
1.2.	MUROS DE DIVISA	7.923,33	% Período:						
	2\$			-	-	-	-	-	-
1.3.	Muro- Sul	2.512,12	% Período:	30,00%	40,00%				
	2\$			753,64	1.004,85	-	-	-	-
1.4.	Muro-Oeste	28.306,56	% Período:	30,00%	40,00%				
	2\$			8.491,97	11.322,62	-	-	-	-
1.5.	Muro Norte	56.483,24	% Período:						
	2\$			-	-	-	-	-	-
1.6.	Passeio Público e Acessos Garagem	28.231,70	% Período:					20,00%	30,00%
	2\$			-	-	-	-	5.646,34	8.469,51
2.	PAVIMENTO TÉRREO	540.944,19	% Período:	6,84%			0,93%	0,93%	0,93%
	1\$			36.987,65	-	-	5.013,72	5.013,72	5.013,72
2.1.	Revestimentos Parede	369.876,48	% Período:	10,00%					
	2\$			36.987,65	-	-	-	-	-
2.2.	Piso e Revestimento de parede	145.999,09	% Período:						

Nº OPERAÇÃO 0	Nº TGOV 0	PROPONENTE TOMADOR CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	DO LOTE LEGISLATIVO
-------------------------	---------------------	---	-------------------------------

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	7	8	9	10	11	12
				02/27	03/27	04/27	05/27	06/27	07/27
		2\$		-	-	-	-	-	-
2.3.	Forro	25.068,62	% Período:				20,00%	20,00%	20,00%
		2\$		-	-	-	5.013,72	5.013,72	5.013,72
3.	PAVIMENTO SUPERIOR	418.004,91	% Período:	5,95%			1,55%	1,55%	1,55%
		1\$		24.870,01	-	-	6.481,92	6.481,92	6.481,92
3.1.	Revestimentos Parede	248.700,14	% Período:	10,00%					
		2\$		24.870,01	-	-	-	-	-
3.2.	Piso e Revestimento de parede	136.895,15	% Período:						
		2\$		-	-	-	-	-	-
3.3.	Forro	32.409,62	% Período:				20,00%	20,00%	20,00%
		2\$		-	-	-	6.481,92	6.481,92	6.481,92
4.	Reservatório e Platibanda	65.047,11	% Período:						
		1\$		-	-	-	-	-	-
4.1.	Paredes Reservatório	22.038,19	% Período:						
		2\$		-	-	-	-	-	-
4.2.	Paredes Platibanda e Cobertura	43.008,92	% Período:						
		2\$		-	-	-	-	-	-
5.	Molduras	7.333,31	% Período:						50,00%

Nº OPERAÇÃO 0	Nº TGOV 0	PROPONENTE TOMADOR CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	DO LOTE R LEGISLATIVO
-------------------------	---------------------	---	---------------------------------

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	7	8	9	10	11	12
				02/27	03/27	04/27	05/27	06/27	07/27
		1\$		-	-	-	-	-	3.666,66
5.1.	Moldura EPS para fachada externa	5.136,81	% Período:						50,00%
		2\$		-	-	-	-	-	2.568,41
5.2.	Moldura EPS para pilar externo com enchir	2.196,50	% Período:						50,00%
		2\$		-	-	-	-	-	1.098,25
6.	Esquadrias	880.439,00	% Período:	7,48%	2,52%	8,57%	12,45%	19,01%	3,88%
		1\$		65.848,27	22.174,86	75.450,10	109.604,76	167.336,23	34.148,12
6.1.	Janelas e portas	266.376,22	% Período:			20,00%	30,00%	50,00%	
		2\$		-	-	53.275,24	79.912,87	133.188,11	-
6.2.	Escadas	42.089,36	% Período:						
		2\$		-	-	-	-	-	-
6.3.	Equipamentos Sanitários	53.785,19	% Período:	50,00%					
		2\$		26.892,60	-	-	-	-	-
6.4.	Instalações Hidrossanitárias	23.127,97	% Período:						
		2\$		-	-	-	-	-	-
6.5.	Instalações Sanitárias	41.869,18	% Período:						
		2\$		-	-	-	-	-	-
6.6.	Instalações Elétricas	77.911,34	% Período:	50,00%					
		2\$		38.955,67	-	-	-	-	-

Nº OPERAÇÃO 0	Nº TGOV 0	PROPONENTE TOMADOR CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	DO LOTE R LEGISLATIVO
-------------------------	---------------------	---	---------------------------------

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	7	8	9	10	11	12
				02/27	03/27	04/27	05/27	06/27	07/27
6.7.	Tubulações, eletrocalhas e caixas	110.874,30	% Período:		20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%
	2\$			-	22.174,86	22.174,86	22.174,86	22.174,86	22.174,86
6.8.	Equipamentos Elétricos	21.625,33	% Período:						
	2\$			-	-	-	-	-	-
6.9.	Instalações de Dados e Lógica	22.281,14	% Período:					20,00%	20,00%
	2\$			-	-	-	-	4.456,23	4.456,23
6.10.	Ar Condicionado	145.580,90	% Período:						
	2\$			-	-	-	-	-	-
6.11.	Acessórios	39.832,89	% Período:						
	2\$			-	-	-	-	-	-
6.12.	Cruz Missioneira	5.000,00	% Período:				30,00%	30,00%	30,00%
	2\$			-	-	-	1.500,00	1.500,00	1.500,00
6.13.	PPCI	30.085,18	% Período:				20,00%	20,00%	20,00%
	2\$			-	-	-	6.017,04	6.017,04	6.017,04
7.	Pintura Geral	117.476,93	% Período:						
	1\$			-	-	-	-	-	-
7.1.	Pintura Paredes	97.308,06	% Período:						
	2\$			-	-	-	-	-	-
7.2.	Pintura Esquadrias	378,15	% Período:						

Nº OPERAÇÃO 0	Nº TGOV 0	PROPONENTE TOMADOR CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	DO LOTE R LEGISLATIVO
-------------------------	---------------------	---	---------------------------------

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	7	8	9	10	11	12		
				02/27	03/27	04/27	05/27	06/27	07/27		
		2\$		-	-	-	-	-	-		
7.3.	Pintura Piso	19.790,72	% Período:								
		2\$		-	-	-	-	-	-		
8.	Limpeza final e organização da obra	1.060,00	% Período:								
		1\$		-	-	-	-	-	-		
8.1.	Limpeza	1.060,00	% Período:								
		2\$		-	-	-	-	-	-		
Total: R\$ 2.225.226,97				%:	6,15%	1,55%	3,39%	5,44%	8,29%	2,60%	
crosserviço da Administração Local:				Período:	Repassé:	-	-	-	-	-	-
				Contrapartida:	136.951,53	34.502,34	75.450,10	121.100,41	184.478,22	57.779,94	
S INICIAIS				Outros:	-	-	-	-	-	-	
				Investimento:	136.951,53	34.502,34	75.450,10	121.100,41	184.478,22	57.779,94	
				Acumulado:	%:	61,37%	62,92%	66,31%	71,76%	80,05%	82,64%
				Repassé:	-	-	-	-	-	-	
				Contrapartida:	1.365.680,39	1.400.182,73	1.475.632,83	1.596.733,24	1.781.211,46	1.838.991,40	
				Outros:	-	-	-	-	-	-	
				Investimento:	1.365.680,39	1.400.182,73	1.475.632,83	1.596.733,24	1.781.211,46	1.838.991,40	
				Administração Local:	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	

Verificar proporcionalidade da Administração Local %Adm>%Global %Adm>%Global %Adm>%Global %Adm>%Global %Adm>%Global %Adm>%Global

SÃO LUIZ GONZAGA/RS

Local

Responsável Técnico



CFF - CRONOGRAM
OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº TGOV 0	PROPONENTE TOMADOR CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	DO LOTE R LEGISLATIVO
-------------------------	---------------------	---	---------------------------------

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	7	8	9	10	11	12
				02/27	03/27	04/27	05/27	06/27	07/27

terça-feira, 26 de maio de 2026

Data

Nome: TCHEUSLEY BRATZ
CREA/CAU: RS247730
ART/RRT:

Nº OPERAÇÃO 0	Nº TGOV 0	PROPONENTE TOMADOR CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO OBRA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO LUIZ GONZAGA/RS	DESCRIÇÃO OBRA PODE
-------------------------	---------------------	---	---	-------------------------------

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	13	14	15	16	17	18
				08/27	09/27	10/27	11/27	12/27	01/28
1.	OBRA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAI	194.921,52	% Período:	7,24%					
	1\$			14.115,85	-	-	-	-	-
1.1.	SERVIÇOS INICIAIS	71.464,57	% Período:						
	2\$			-	-	-	-	-	-
1.2.	MUROS DE DIVISA	7.923,33	% Período:						
	2\$			-	-	-	-	-	-
1.3.	Muro- Sul	2.512,12	% Período:						
	2\$			-	-	-	-	-	-
1.4.	Muro-Oeste	28.306,56	% Período:						
	2\$			-	-	-	-	-	-
1.5.	Muro Norte	56.483,24	% Período:						
	2\$			-	-	-	-	-	-
1.6.	Passeio Público e Acessos Garagem	28.231,70	% Período:	50,00%					
	2\$			14.115,85	-	-	-	-	-
2.	PAVIMENTO TÉRREO	540.944,19	% Período:	0,93%	0,93%				
	1\$			5.013,72	5.013,72	-	-	-	-
2.1.	Revestimentos Parede	369.876,48	% Período:						
	2\$			-	-	-	-	-	-
2.2.	Piso e Revestimento de parede	145.999,09	% Período:						



CFF - CRONOGRAM
OGU

Nº OPERAÇÃO 0	Nº TGOV 0	PROPONENTE TOMADOR CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	APELIDO EMPREENDIMENTO OBRA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO LUIZ GONZAGA/RS	DESCRIÇÃO OBRA PODE
------------------	--------------	--	--	------------------------

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	13	14	15	16	17	18
				08/27	09/27	10/27	11/27	12/27	01/28
		2\$		-	-	-	-	-	-
2.3.	Forro	25.068,62	% Período:	20,00%	20,00%				
		2\$		5.013,72	5.013,72	-	-	-	-
3.	PAVIMENTO SUPERIOR	418.004,91	% Período:	1,55%	1,55%				
		1\$		6.481,92	6.481,92	-	-	-	-
3.1.	Revestimentos Parede	248.700,14	% Período:						
		2\$		-	-	-	-	-	-
3.2.	Piso e Revestimento de parede	136.895,15	% Período:						
		2\$		-	-	-	-	-	-
3.3.	Forro	32.409,62	% Período:	20,00%	20,00%				
		2\$		6.481,92	6.481,92	-	-	-	-
4.	Reservatório e Platibanda	65.047,11	% Período:						
		1\$		-	-	-	-	-	-
4.1.	Paredes Reservatório	22.038,19	% Período:						
		2\$		-	-	-	-	-	-
4.2.	Paredes Platibanda e Cobertura	43.008,92	% Período:						
		2\$		-	-	-	-	-	-
5.	Molduras	7.333,31	% Período:	50,00%					

Nº OPERAÇÃO 0	Nº TGOV 0	PROPONENTE TOMADOR CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	APELIDO EMPREENDIMENTO OBRA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO LUIZ GONZAGA/RS	DESCRIÇÃO OBRA PODE
-------------------------	---------------------	---	---	-------------------------------

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	13	14	15	16	17	18
				08/27	09/27	10/27	11/27	12/27	01/28
		1\$		3.666,66	-	-	-	-	-
5.1.	Moldura EPS para fachada externa	5.136,81	% Período:	50,00%					
		2\$		2.568,41	-	-	-	-	-
5.2.	Moldura EPS para pilar externo com enchir	2.196,50	% Período:	50,00%					
		2\$		1.098,25	-	-	-	-	-
6.	Esquadrias	880.439,00	% Período:	1,05%	1,00%	11,53%	12,20%		
		1\$		9.281,29	8.781,29	101.488,19	107.374,06	-	-
6.1.	Janelas e portas	266.376,22	% Período:						
		2\$		-	-	-	-	-	-
6.2.	Escadas	42.089,36	% Período:						
		2\$		-	-	-	-	-	-
6.3.	Equipamentos Sanitários	53.785,19	% Período:						
		2\$		-	-	-	-	-	-
6.4.	Instalações Hidrossanitárias	23.127,97	% Período:						
		2\$		-	-	-	-	-	-
6.5.	Instalações Sanitárias	41.869,18	% Período:						
		2\$		-	-	-	-	-	-
6.6.	Instalações Elétricas	77.911,34	% Período:						
		2\$		-	-	-	-	-	-

Nº OPERAÇÃO 0	Nº TGOV 0	PROPONENTE TOMADOR CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	APELIDO EMPREENDIMENTO OBRA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO LUIZ GONZAGA/RS	DESCRIÇÃO OBRA PODE
-------------------------	---------------------	---	---	-------------------------------

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	13	14	15	16	17	18
				08/27	09/27	10/27	11/27	12/27	01/28
6.7.	Tubulações, eletrocalhas e caixas	110.874,30	% Período:						
	2\$			-	-	-	-	-	-
6.8.	Equipamentos Elétricos	21.625,33	% Período:	20,00%	20,00%	20,00%	40,00%		
	2\$			4.325,07	4.325,07	4.325,07	8.650,13	-	-
6.9.	Instalações de Dados e Lógica	22.281,14	% Período:	20,00%	20,00%	20,00%			
	2\$			4.456,23	4.456,23	4.456,23	-	-	-
6.10.	Ar Condicionado	145.580,90	% Período:			50,00%	50,00%		
	2\$			-	-	72.790,45	72.790,45	-	-
6.11.	Acessórios	39.832,89	% Período:			50,00%	50,00%		
	2\$			-	-	19.916,45	19.916,45	-	-
6.12.	Cruz Missioneira	5.000,00	% Período:	10,00%					
	2\$			500,00	-	-	-	-	-
6.13.	PPCI	30.085,18	% Período:				20,00%		
	2\$			-	-	-	6.017,04	-	-
7.	Pintura Geral	117.476,93	% Período:		29,90%	38,35%	31,75%		
	1\$			-	35.129,63	45.049,52	37.297,78	-	-
7.1.	Pintura Paredes	97.308,06	% Período:		30,00%	40,00%	30,00%		
	2\$			-	29.192,42	38.923,22	29.192,42	-	-
7.2.	Pintura Esquadrias	378,15	% Período:			50,00%	50,00%		



CFF - CRONOGRAM
OGU

Nº OPERAÇÃO 0	Nº TGOV 0	PROPONENTE TOMADOR CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO OBRA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO LUIZ GONZAGA/RS	DESCRIÇÃO OBRA PODE
-------------------------	---------------------	---	---	-------------------------------

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	13 08/27	14 09/27	15 10/27	16 11/27	17 12/27	18 01/28
		2\$		-	-	189,08	189,08	-	-
7.3.	Pintura Piso	19.790,72	% Período:		30,00%	30,00%	40,00%		
		2\$		-	5.937,22	5.937,22	7.916,29	-	-
8.	Limpeza final e organização da obra	1.060,00	% Período:				100,00%		
		1\$		-	-	-	1.060,00	-	-
8.1.	Limpeza	1.060,00	% Período:				100,00%		
		2\$		-	-	-	1.060,00	-	-

Total: R\$ 2.225.226,97	Período:	%:	84,38%	2,49%	6,59%	6,55%		
		Repasse:	1.838.991,40	-	-	-		
		Contrapartida:	38.559,45	55.406,57	146.537,71	145.731,84		
		Outros:	-	-	-	-		
	Investimento:	1.877.550,85	55.406,57	146.537,71	145.731,84			
	Acumulado:	%:	84,38%	86,87%	93,45%	100,00%		
		Repasse:	1.838.991,40	1.838.991,40	1.838.991,40	1.838.991,40		
		Contrapartida:	38.559,45	93.966,02	240.503,73	386.235,57		
		Outros:	-	-	-	-		
		Investimento:	1.877.550,85	1.932.957,42	2.079.495,13	2.225.226,97		
crossserviço da Administração Local:	Administração Local:	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%			

Verificar proporcionalidade da Administração Local %Adm>%Global %Adm>%Global %Adm>%Global

SÃO LUIZ GONZAGA/RS
Local



CFF - CRONOGRAM
OGU

Nº OPERAÇÃO 0	Nº TGOV 0	PROPONENTE TOMADOR CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO OBRA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO LUIZ GONZAGA/RS	DESCRIÇÃO OBRA PODE
-------------------------	---------------------	---	---	-------------------------------

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	13	14	15	16	17	18
				08/27	09/27	10/27	11/27	12/27	01/28

terça-feira, 26 de maio de 2026

Data

Nº OPERAÇÃO 0	Nº TGOV 0	PROPONENTE TOMADOR CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	DO LOTE R LEGISLATIVO
------------------	--------------	--	--------------------------

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	19	20	21	22	23	24
				02/28	03/28	04/28	05/28	06/28	07/28
1.	OBRA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAI	194.921,52	% Período:						
		1\$		-	-	-	-	-	-
1.1.	SERVIÇOS INICIAIS	71.464,57	% Período:						
		2\$		-	-	-	-	-	-
1.2.	MUROS DE DIVISA	7.923,33	% Período:						
		2\$		-	-	-	-	-	-
1.3.	Muro- Sul	2.512,12	% Período:						
		2\$		-	-	-	-	-	-
1.4.	Muro-Oeste	28.306,56	% Período:						
		2\$		-	-	-	-	-	-
1.5.	Muro Norte	56.483,24	% Período:						
		2\$		-	-	-	-	-	-
1.6.	Passeio Público e Acessos Garagem	28.231,70	% Período:						
		2\$		-	-	-	-	-	-
2.	PAVIMENTO TÉRREO	540.944,19	% Período:						
		1\$		-	-	-	-	-	-
2.1.	Revestimentos Parede	369.876,48	% Período:						
		2\$		-	-	-	-	-	-
2.2.	Piso e Revestimento de parede	145.999,09	% Período:						

Nº OPERAÇÃO 0	Nº TGOV 0	PROPONENTE TOMADOR CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	DO LOTE LEGISLATIVO
-------------------------	---------------------	---	-------------------------------

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	19	20	21	22	23	24
				02/28	03/28	04/28	05/28	06/28	07/28
		2\$		-	-	-	-	-	-
2.3.	Forro	25.068,62	% Período:						
		2\$		-	-	-	-	-	-
3.	PAVIMENTO SUPERIOR	418.004,91	% Período:						
		1\$		-	-	-	-	-	-
3.1.	Revestimentos Parede	248.700,14	% Período:						
		2\$		-	-	-	-	-	-
3.2.	Piso e Revestimento de parede	136.895,15	% Período:						
		2\$		-	-	-	-	-	-
3.3.	Forro	32.409,62	% Período:						
		2\$		-	-	-	-	-	-
4.	Reservatório e Platibanda	65.047,11	% Período:						
		1\$		-	-	-	-	-	-
4.1.	Paredes Reservatório	22.038,19	% Período:						
		2\$		-	-	-	-	-	-
4.2.	Paredes Platibanda e Cobertura	43.008,92	% Período:						
		2\$		-	-	-	-	-	-
5.	Molduras	7.333,31	% Período:						

Nº OPERAÇÃO 0	Nº TGOV 0	PROPONENTE TOMADOR CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	DO LOTE LEGISLATIVO
------------------	--------------	--	------------------------

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	19	20	21	22	23	24
				02/28	03/28	04/28	05/28	06/28	07/28
		1\$		-	-	-	-	-	-
5.1.	Moldura EPS para fachada externa	5.136,81	% Período:						
		2\$		-	-	-	-	-	-
5.2.	Moldura EPS para pilar externo com enchir	2.196,50	% Período:						
		2\$		-	-	-	-	-	-
6.	Esquadrias	880.439,00	% Período:						
		1\$		-	-	-	-	-	-
6.1.	Janelas e portas	266.376,22	% Período:						
		2\$		-	-	-	-	-	-
6.2.	Escadas	42.089,36	% Período:						
		2\$		-	-	-	-	-	-
6.3.	Equipamentos Sanitários	53.785,19	% Período:						
		2\$		-	-	-	-	-	-
6.4.	Instalações Hidrossanitárias	23.127,97	% Período:						
		2\$		-	-	-	-	-	-
6.5.	Instalações Sanitárias	41.869,18	% Período:						
		2\$		-	-	-	-	-	-
6.6.	Instalações Elétricas	77.911,34	% Período:						
		2\$		-	-	-	-	-	-

Nº OPERAÇÃO 0	Nº TGOV 0	PROPONENTE TOMADOR CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	DO LOTE R LEGISLATIVO
------------------	--------------	--	--------------------------

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	19	20	21	22	23	24
				02/28	03/28	04/28	05/28	06/28	07/28
6.7.	Tubulações, eletrocalhas e caixas	110.874,30	% Período:						
	2\$			-	-	-	-	-	-
6.8.	Equipamentos Elétricos	21.625,33	% Período:						
	2\$			-	-	-	-	-	-
6.9.	Instalações de Dados e Lógica	22.281,14	% Período:						
	2\$			-	-	-	-	-	-
6.10.	Ar Condicionado	145.580,90	% Período:						
	2\$			-	-	-	-	-	-
6.11.	Acessórios	39.832,89	% Período:						
	2\$			-	-	-	-	-	-
6.12.	Cruz Missioneira	5.000,00	% Período:						
	2\$			-	-	-	-	-	-
6.13.	PPCI	30.085,18	% Período:						
	2\$			-	-	-	-	-	-
7.	Pintura Geral	117.476,93	% Período:						
	1\$			-	-	-	-	-	-
7.1.	Pintura Paredes	97.308,06	% Período:						
	2\$			-	-	-	-	-	-
7.2.	Pintura Esquadrias	378,15	% Período:						



CFF - CRONOGRAM
OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº TGOV 0	PROPONENTE TOMADOR CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	DO LOTE R LEGISLATIVO
-------------------------	---------------------	---	---------------------------------

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	19	20	21	22	23	24
				02/28	03/28	04/28	05/28	06/28	07/28
		2\$		-	-	-	-	-	-
7.3.	Pintura Piso	19.790,72	% Período:						
		2\$		-	-	-	-	-	-
8.	Limpeza final e organização da obra	1.060,00	% Período:						
		1\$		-	-	-	-	-	-
8.1.	Limpeza	1.060,00	% Período:						
		2\$		-	-	-	-	-	-

Total: R\$ 2.225.226,97	Período:	%:							
		Repassé:							
		Contrapartida:							
		Outros:							
	Acumulado:	Investimento:							
		%:							
		Repassé:							
		Contrapartida:							
		Outros:							
		Investimento:							
crosserviço da Administração Local:		Administração Local:							

crosserviço da Administração Local:

INICIAIS

Verificar proporcionalidade da Administração Local

SÃO LUIZ GONZAGA/RS

Local

Responsável Técnico



CFF - CRONOGRAM
OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº TGOV 0	PROPONENTE TOMADOR CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	DO LOTE LEGISLATIVO
-------------------------	---------------------	---	-------------------------------

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	19	20	21	22	23	24
				02/28	03/28	04/28	05/28	06/28	07/28

terça-feira, 26 de maio de 2026

Data

Nome: TCHEUSLEY BRATZ

CREA/CAU: RS247730

ART/RRT: