



CFF - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO  
OGU

Grau de Sigilo  
#PÚBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº TGOV 948640	PROPONENTE TOMADOR GIGOV	APELIDO EMPREENDIMENTO CRAS	DESCRIÇÃO DO LOTE 0
------------------	-------------------	-----------------------------	--------------------------------	------------------------

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				03/26	04/26	05/26	06/26	07/26	08/26	09/26	10/26	11/26	12/26	01/27	02/27
<b>1.</b>	<b>CRAS</b>	<b>568.792,25</b>	% Período:	3,24%	19,87%	12,28%	18,57%	13,31%	14,52%	2,05%	2,67%	6,52%	6,97%		
1.1.	SERVIÇOS PRELIMINARES	3.606,06	% Período:	100,00%											
1.2.	ESTACAS	14.816,12	% Período:	100,00%											
1.3.	FUNDAÇÃO - BLOCOS E VIGAS DE BAL	80.202,12	% Período:		100,00%										
1.4.	RADIER	34.910,74	% Período:		93,99%	6,01%									
1.5.	PILARES	35.205,78	% Período:			89,23%	10,77%								
1.6.	COBERTURA - LAJES E VIGAS	74.130,43	% Período:					100,00%							
1.7.	ALVENARIA	36.338,64	% Período:			100,00%									
1.8.	COBERTURA	76.102,62	% Período:				100,00%								
1.9.	REVESTIMENTOS	75.025,23	% Período:						36,12%	7,54%	20,23%			1,82%	
1.10.	INSTALAÇÕES ELETRICAS	42.754,15	% Período:						41,87%	14,04%				44,09%	
1.11.	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	39.153,23	% Período:					4,02%	95,98%						
1.12.	ESQUADRIAS	37.113,31	% Período:									100,00%			
1.13.	ACABAMENTOS	15.604,57	% Período:										100,00%		
1.14.	PPCI	3.829,25	% Período:										100,00%		
<b>Total: R\$ 568.792,25</b>															
				Período:	%:	3,24%	19,87%	12,28%	18,57%	13,31%	14,52%	2,05%	2,67%	6,52%	6,97%
					Repasso:	15.465,38	94.875,47	58.639,12	88.669,02	63.554,98	69.324,80	9.789,51	12.740,20	31.156,55	33.284,97
					Contrapartida:	2.956,80	18.139,04	11.211,09	16.952,46	12.150,94	13.254,07	1.871,63	2.435,78	5.956,76	6.363,68
					Outros:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					Investimento:	18.422,18	113.014,51	69.850,21	105.621,48	75.705,92	82.578,87	11.661,14	15.175,98	37.113,31	39.648,65
				Acumulado:	%:	3,24%	23,11%	35,39%	53,96%	67,27%	81,79%	83,84%	86,50%	93,03%	100,00%
					Repasso:	15.465,38	110.340,85	168.979,97	257.648,99	321.203,97	390.528,77	400.318,28	413.058,48	444.215,03	477.500,00
					Contrapartida:	2.956,80	21.095,84	32.306,93	49.259,39	61.410,33	74.664,40	76.536,03	78.971,81	84.928,57	91.292,25
					Outros:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					Investimento:	18.422,18	131.436,69	201.286,90	306.908,38	382.614,30	465.193,17	476.854,31	492.030,29	529.143,60	568.792,25
					Administração Local:										

MARIANA PIMENTEL

Local

quarta-feira, 29 de outubro de 2025

Data

Responsável Técnico

Nome: DÉBORA VIÉGAS MACHADO

CREA/CAU: RS252986

ART/RRT: 14021844