



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
(SELECIONAR)

Grau de
#PUB

Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	PROponente Tomador	Apelido Empreendimento	Descrição do Lote
0	0	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ	PONTE CONCRETO EM ARMADO PRÉ-MOLDADO 9,00X5,50m	PONTE S/LAJEADO JUNDIÁ- Rua Guilherme Ludwig

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				06/24	07/24	08/24	09/24	10/24	11/24	12/24	01/25	02/25	03/25	04/25
1.	SERVIÇOS PRELIMINARES	30.146,36	% Período:	50,00%	50,00%									
				50,00%	50,00%									
2.	INFRAESTRUTURA	98.234,18	% Período:	100,00%										
				100,00%	0,00%									
3.	MESOESTRUTURA	145.624,06	% Período:	50,00%	50,00%									
				50,00%	50,00%									
4.	SUPERESTRUTURA EM PRÉ-MOLDADOS/C	57.395,52	% Período:		100,00%									
				0,00%	100,00%									
Total: R\$ 331.400,12				%:	56,16%	43,84%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Período:				Repassar:	-	-								
				Contrapartida:	186.119,39	145.280,73	-	-	-	-	-	-	-	-
				Outros:	-	-								
				Investimento:	186.119,39	145.280,73	-	-	-	-	-	-	-	-
Acumulado:				%:	56,16%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
				Repassar:	-	-								
				Contrapartida:	186.119,39	331.400,12	331.400,12	331.400,12	331.400,12	331.400,12	331.400,12	331.400,12	331.400,12	331.400,12
				Outros:	-	-								
				Investimento:	186.119,39	331.400,12	331.400,12	331.400,12	331.400,12	331.400,12	331.400,12	331.400,12	331.400,12	331.400,12

SÃO JOSÉ DO INHACORÁ / RS

Local

quinta-feira, 13 de junho de 2024

Data

Responsável Técnico

Nome: Rui T. Lewiski

CREA/CAU: CREA-RS041.568

ART/RRT: -


Gilberto Pedro Hammes
Prefeito Municipal



CRONOGRAMA FÍSICO
(SELECIONAR)

Sigilo
PÚBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	PROPONENTE TOMADOR
0	0	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ


Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	12 05/25
1.	SERVIÇOS PRELIMINARES	30.146,36	% Período:	
2.	INFRAESTRUTURA	98.234,18	% Período:	
3.	MESOESTRUTURA	145.624,06	% Período:	
4.	SUPERESTRUTURA EM PRÉ-MOLDADOS/C	57.395,52	% Período:	
Total: R\$ 331.400,12			%:	0,00%
			Repassar:	
			Contrapartida:	-
			Outros:	
			Investimento:	-
			%:	100,00%
			Repassar:	
			Contrapartida:	331.400,12
			Outros:	
			Investimento:	331.400,12


SÃO JOSÉ DO INHACORÁ / RS

Local

quinta-feira, 13 de junho de 2024

Data


Gilberto Pedro Hammes
Prefeito Municipal


T. Lewiski - Eng. Civil
CREA-RS 041568
220312009-1