



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

Obra: Construção de Edificação da Arquibancada do Campo do Caju
Data de preço: Sinapi DEZEMBRO/2023; Seinfra 028; Siurb 07/2023; ORSE 11/2023; SICRO3 07/2023
Unidade Federativa: NOVA SANTA RITA - RS
Cronograma Físico-Financeiro

BDI	22,96%
ENCARGOS SOCIAIS DESONERADO	HORISTA: 83,25%
	MENSALITA: 46,08%

ITEM	DESCRIÇÃO	VALORES	MESES				TOTAL
A	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	R\$ 152.883,52	Mês 1	Mês 2	Mês 3	Mês 4	
			R\$ 38.220,88	R\$ 38.220,88	R\$ 38.220,88	R\$ 38.220,88	R\$ 152.883,52
			25%	25%	25%	25%	100%
B	MOBILIZAÇÃO DE CANTEIRO DE OBRA SERVIÇOS INICIAIS	R\$ 22.179,44	Mês 1	Mês 2	Mês 3	Mês 4	
			R\$ 22.179,44				R\$ 22.179,44
			100%				100%
C	INFRAESTRUTURA	R\$ 231.425,45	Mês 1	Mês 2	Mês 3	Mês 4	
			R\$ 150.426,54	R\$ 80.998,91			R\$ 231.425,45
			65%	35%			100%
D	SUPRAESTRUTURA	R\$ 1.006.641,27	Mês 1	Mês 2	Mês 3	Mês 4	
				R\$ 452.988,57	R\$ 402.656,51	R\$ 150.996,19	R\$ 1.006.641,27
				45%	40%	15%	100%
H	IMPERMEABILIZAÇÃO	R\$ 9.468,00	Mês 1	Mês 2	Mês 3	Mês 4	
			R\$ 9.468,00				R\$ 9.468,00
			100%				100%
M	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	R\$ 6.026,65	Mês 1	Mês 2	Mês 3	Mês 4	
						R\$ 6.026,65	R\$ 6.026,65
						100%	100%
	TOTAL	R\$ 1.428.624,33	R\$ 220.294,86	R\$ 572.208,36	R\$ 440.877,39	R\$ 195.243,72	R\$ 1.428.624,33

Porto Alegre, 23 de Janeiro de 2024

Arq. Fernando Flores da Cunha Garcia
Paulo J.T. Garcia Arquitetura Ltda. - CNPJ 03.785.545/0001-49
CAU/RS A6651-6