



**CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA SANTA RITA**  
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano - SMDU

OBRA: REFORMA UBS DANIEL LIMA PEREIRA  
DATA DE PREÇO:SEINFRA: CE 10/2023; SICOR MG 10/2025; SIURB: SP 07/2025; SINAPI: RS 02/2026; EMOP: RJ 12/2025; ORSE:SE 01/2026  
NOVA SANTA RITA - RS  
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

BDI: 24,97%

ITEM	DESCRIÇÃO	VALORES	MESES						TOTAL
			Mês 1	Mês 2	Mês 3	Mês 4	Mês 5	Mês 6	
A	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	R\$ 49.094,80	R\$ 5.400,43	R\$ 9.328,01	R\$ 9.818,96	R\$ 8.346,12	R\$ 6.873,27	R\$ 9.328,01	R\$ 49.094,80
			11,0%	19,0%	20,0%	17,0%	14,0%	19,0%	100%
B	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 5.861,06	R\$ 5.861,06						R\$ 5.861,06
			100%						100%
C	PINTURA	R\$ 77.580,48	R\$ 12.878,36	R\$ 12.878,36	R\$ 12.878,36	R\$ 12.878,36	R\$ 12.878,36	R\$ 13.188,68	R\$ 77.580,48
			16,6%	16,6%	16,6%	16,6%	16,6%	17,0%	100%
D	ALVENARIAS E ACABAMENTOS	R\$ 24.865,49	R\$ 1.243,27		R\$ 4.973,10	R\$ 1.243,27	R\$ 8.702,92	R\$ 8.702,92	R\$ 24.865,49
			5%		20%	5%	35%	35%	100%
E	ESQUADRIAS	R\$ 43.529,25			R\$ 21.764,63			R\$ 21.764,63	R\$ 43.529,25
					50%			50%	100%
F	REVESTIMENTOS - PISOS	R\$ 65.346,78		R\$ 26.138,71		R\$ 26.138,71	R\$ 13.069,36		R\$ 65.346,78
				40%		40%	20%		100%
G	COBERTURA	R\$ 23.547,73	R\$ 7.770,75	R\$ 7.770,75	R\$ 8.006,23				R\$ 23.547,73
			33%	33%	34,0%				100%
H	CARGA E TRANSPORTE - REMOÇÕES	R\$ 2.894,18	R\$ 318,36	R\$ 549,89	R\$ 578,84	R\$ 492,01	R\$ 405,19	R\$ 549,89	R\$ 2.894,18
			11,0%	19,0%	20,0%	17,0%	14,0%	19,0%	100%
I	LIMPEZA FINAL	R\$ 2.561,89						R\$ 2.561,89	R\$ 2.561,89
								100%	100%
<b>TOTAL</b>			<b>R\$ 33.472,23</b>	<b>R\$ 56.665,72</b>	<b>R\$ 58.020,11</b>	<b>R\$ 49.098,48</b>	<b>R\$ 41.929,10</b>	<b>R\$ 56.096,02</b>	<b>R\$ 295.281,66</b>
<b>ACUMULADO</b>			<b>R\$ 33.472,23</b>	<b>R\$ 90.137,96</b>	<b>R\$ 148.158,07</b>	<b>R\$ 197.256,55</b>	<b>R\$ 239.185,64</b>	<b>R\$ 295.281,66</b>	

MIRELA MIORIM  
Engenheira Civil  
Matrícula 16803-2

FERNANDA MAGNUS MEDEIROS  
Engenheira Civil  
Matrícula 17488-1