



CFF - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TGOV	PROPONENTE TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO	DESCRIÇÃO DO LOTE
0	0	Município	Reparo/Reforço estrutural auditório Municipal	0

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				08/25	09/25	10/25	11/25	12/25	01/26	02/26	03/26	04/26	05/26	06/26	07/26
1.	(Reparos em estrutura Auditorio Muni	18.063,75	% Período:	16,26%	83,74%										
1.1.	(Chapisco e Reboco)	5.874,06	% Período:	50,00%	50,00%										
1.2.	PILAR	6.147,90	% Período:		100,00%										
1.3.	(VIGA TRELIÇADA)	4.658,97	% Período:		100,00%										
1.4.	(PINTURA ESTRUTURA METÁLICA)	1.382,82	% Período:		100,00%										
Total: R\$ 18.063,75				%:	16,26%	83,74%									
crossserviço da Administração Local: :LIÇADA)	Período:	Repassa:		-	-										
		Contrapartida:		2.937,03	15.126,72										
		Outros:		-	-										
		Investimento:		2.937,03	15.126,72										
	Acumulado:	%:		16,26%	100,00%										
		Repassa:		-	-										
		Contrapartida:		2.937,03	18.063,75										
		Outros:		-	-										
		Investimento:		2.937,03	18.063,75										
		Administração Local:		0,00%	100,00%										

Derrubadas -RS
Local
domingo, 1 de fevereiro de 2026
Data

Responsável Técnico
Nome:
CREA/CAU:
ART/RRT: