

CRONORAMA FÍSICO-FINANCEIRO DA OBRA DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DE SÃO MARTINHO DA SERRA - Eng. Civil Victor de Moraes Lorentz - CREA RS181219																		
ITEM	DESCRIÇÃO		Mês - 1	Mês - 2	Mês - 3	Mês - 4	Mês - 5	Mês - 6	Mês - 7	Mês - 8	Mês - 9	Mês - 10	Mês - 11	Mês - 12	Mês - 13	Mês - 14	Mês - 15	Mês - 16
I	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 204.696,54	R\$ 128.232,80	R\$ 2.616,43	R\$ 2.616,43	R\$ 2.616,43	R\$ 2.616,43	R\$ 2.616,43	R\$ 2.616,43	R\$ 2.616,43	R\$ 2.616,43	R\$ 2.616,43	R\$ 2.616,43	R\$ 2.616,43	R\$ 2.616,43	R\$ 2.616,43	R\$ 2.616,43	R\$ 39.833,72
II	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	R\$ 387.474,00		R\$ 25.831,60	R\$ 25.831,60	R\$ 25.831,60	R\$ 25.831,60	R\$ 25.831,60	R\$ 25.831,60	R\$ 25.831,60	R\$ 25.831,60	R\$ 25.831,60	R\$ 25.831,60	R\$ 25.831,60	R\$ 25.831,60	R\$ 25.831,60	R\$ 25.831,60	R\$ 25.831,60
III	SERVIÇOS SOCIOAMBIENTAIS	R\$ 153.783,32					R\$ 12.813,61	R\$ 12.813,61	R\$ 12.813,61	R\$ 12.813,61	R\$ 12.813,61	R\$ 12.813,61	R\$ 12.813,61	R\$ 12.813,61	R\$ 12.813,61	R\$ 12.813,61	R\$ 12.813,61	R\$ 12.813,61
IV	REDE COLETORA DE ESGOTO	R\$ 2.135.200,51		R\$ 362.984,09	R\$ 320.280,08	R\$ 192.168,05	R\$ 170.816,04	R\$ 170.816,04	R\$ 170.816,04	R\$ 170.816,04	R\$ 149.464,04	R\$ 85.408,02	R\$ 85.408,02	R\$ 85.408,02	R\$ 64.056,02	R\$ 64.056,02	R\$ 42.703,99	
V	SISTEMA DE TRATAMENTO DE ESGOTO	R\$ 2.184.357,51						R\$ 655.487,25	R\$ 436.991,50	R\$ 284.044,48	R\$ 262.194,90	R\$ 240.345,33	R\$ 218.495,75					R\$ 87.398,30
VI	EMISSÁRIO DE ESGOTO TRATADO	R\$ 55.703,31												R\$ 55.703,31				
TOTAL GERAL		R\$ 5.121.795,19																
MENSAL			128.232,80	391.432,12	348.728,11	220.616,08	212.077,68	867.564,93	649.069,18	496.122,16	452.920,58	367.014,99	345.165,41	182.372,97	105.317,66	105.317,66	83.965,63	165.877,23
ACUMULADO			128.232,80	519.664,92	868.393,03	1.089.009,11	1.301.086,79	2.168.651,72	2.817.720,90	3.313.843,06	3.766.763,64	4.133.778,63	4.478.944,04	4.661.317,01	4.766.634,67	4.871.952,33	4.955.917,96	5.121.795,19